

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek,
pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 08.05 - 14.05.2017 S7

| | | | |
|----|---------|---|------------|
| 1 | MS-2/B | Prefabrykat gzymosowy typ 2 wew. h=0,8m | 70,00% |
| 2 | MS-2/B | Prefabrykat gzymosowy typ 1 zew. h=1,1m | ponad plan |
| 3 | MS-2/B | Krawężnik kamienny | ponad plan |
| 4 | MS-2/B | Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N | ponad plan |
| 5 | MS-2/B | Kable sprężające | ponad plan |
| 6 | MS-2/B | Beton klasy C25/30 | ponad plan |
| 7 | MS-2/B | Beton klasy C50/60 | ponad plan |
| 8 | MS-3/B | Beton podwaliny obrukowania klasy C20/25 | 100,00% |
| 9 | MS-3/B | Prefabrykat gzymosowy typ 1 zew. h=1,1m | ponad plan |
| 10 | MS-3/B | Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową | 100,00% |
| 11 | MS-3/B | Schody skarpowe | 100,00% |
| 12 | MS-3/B | Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N | 100,00% |
| 13 | MS-3/B | Beton klasy C30/37 | 106,67% |
| 14 | MS-3/B | Hydrofobizacja wgłębna powłokami silikonomikroemulsyjnymi - konstrukcja płyty pomostu oraz podpór | 100,00% |
| 15 | MS-4/B | Ustrój niosący stal S355M | 100,00% |
| 16 | MS-4/B | Ustrój niosący - pokrywanie powłokami malarskimi | 100,00% |
| 17 | MS-4/B | Ustrój niosący - metalizacja | 100,00% |
| 18 | WD-5/B | Izolacje bitumiczne termozgrzewalne | 27,48% |
| 19 | MS-6/B | Grubości 3mm | 100,00% |
| 20 | MS-6/B | Beton klasy C35/45 | 100,00% |
| 21 | MS-6/B | Beton klasy C25/30 | 100,00% |
| 22 | MS-6/B | Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N | ponad plan |
| 23 | MS-6/B | Kable sprężające | ponad plan |
| 24 | MS-6/B | Beton klasy C25/30 | ponad plan |
| 25 | MS-6/B | Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową | 0,00% |
| 26 | WD-7/B | Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N | 90,00% |
| 27 | WD-7/B | Beton klasy C25/30 | ponad plan |
| 28 | WD-7/B | Beton klasy C25/30 | ponad plan |
| 29 | WD-8/B | Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N | 83,33% |
| 30 | WD-8/B | Beton zabudów chodnikowych - beton B35 | 433,33% |
| 31 | WD-9/B | Beton klasy C50/60 | 0,00% |
| 32 | WD-9/B | Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków | ponad plan |
| 33 | WD-9/B | Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N | ponad plan |
| 34 | WD-9/B | Beton wyrównawczy klasy C12/15 | ponad plan |
| 35 | WD-9/B | Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową | ponad plan |
| 36 | WD-9/B | Wykonanie gruntu zbrojonego z oblicowaniem z prefabrykatów betonowych | 750,00% |
| 37 | WD-10/B | Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N | 100,00% |
| 38 | WD-10/B | Beton klasy C25/30 | 100,00% |
| 39 | PE6/B | Izolacje bitumiczne termozgrzewalne | 242,50% |
| 40 | M3 | Torkret | 38,96% |