

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek,
pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 11.06. - 17.06.2018R.

1	MS-4/B	Powłoki specjalne chemoodprne oraz odporne na uderzenia z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań (grubość powłoki powyżej 1,0mm) -filary	0,00%
2	MS-4/B	Rury osłonowe dla urządzeń telekom. PVC f110mm	ponad plan
3	MS-4/B	Hydrofobizacja wgłębna powłokami silikonowo-mikroemulsyjnymi - konstrukcja płyty pomostu oraz przyczółków	68,99%
4	MS-4/B	Powłoki zwykłe bez zdolności pokrywania zarysowań (grubość powłoki do 0,3mm) -spód wsporników płyty pomostu	-