

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda  
(pododcinek B)**

**WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 14.11. - 20.11.2016R.**

1	MS-2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	140,00%
2	MS-2/B	Kable sprężające	ponad plan
3	MS-2/B	Beton klasy C50/60	100,43%
4	MS-3/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	88,00%
5	MS-3/B	Beton klasy C25/30	83,33%
6	MS-4/B	Ustrój niosący stal S355M	100,00%
7	MS-4/B	Ustroj niosący - pokrywanie powłokami malarskimi	100,00%
8	MS-4/B	Ustrój niosący - metalizacja	100,00%
9	WD-5/B	Grubości 3mm	100,00%
10	MS-6/B	Grubości 3mm	100,00%
11	MS-6/B	Bariera H2 W3 B jednostronna	185,71%
12	MS-6/B	Beton klasy C50/60	100,00%
13	WD-7/B	Grubości 3mm	ponad plan
14	WD-7/B	Schody skarpowe	ponad plan
15	WD-7/B	Balustrada aluminiowa	ponad plan
16	WD-7/B	Krawężnik kamienny	ponad plan
17	WD-9/B	Beton klasy C50/60	108,33%