

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek,
pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 18.09 - 24.09.2017 S7

1	MS-2/B	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków	133,33%
2	MS-2/B	Beton klasy C30/37	112,50%
3	MS-2/B	Prefabrykat gzymsowy typ 1 zew. h=1,1m	60,00%
4	MS-2/B	Prefabrykat gzymsowy typ 2 wew. h=0,8m	180,00%
5	MS-2/B	Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	0,00%
6	MS-2/B	Izolacje bitumiczne termozgrzewalne	0,00%
7	MS-2/B	Krawężnik kamienny	225,00%
8	MS-2/B	Warstwa filtracyjna za przyczółkiem	ponad plan
9	MS-2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	229,17%
10	MS-2/B	Beton klasy C50/60	93,33%
11	MS-2/B	Hydrofobizacja wgłębna powłokami silikonowo-mikroemulsyjnymi - konstrukcja płyty pomostu pomiędzy skrzynkami oraz podpór	0,00%
12	MS-2/B	Powłoki zwykłe bez zdolności pokrywania zarysowań (grubość powłoki do 0,3mm) -spód wsporników płyty pomostu	0,00%
13	MS-4/B	Izolacja natryskowa - przygotowanie powierzchni	0,00%
14	MS-6/B	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków	100,00%
15	MS-6/B	Beton wyrównawczy klasy C12/15	ponad plan
16	MS-6/B	Grubości 3mm	100,00%
17	MS-6/B	Ekran przeciwoślnościowy na obiekcie PANELE	84,84%
18	MS-6/B	Rury osłonowe dla urządzeń telekom. PVC f110mm	ponad plan
19	MS-6/B	Beton klasy C30/37	100,02%
20	MS-6/B	Izolacje bitumiczne termozgrzewalne	33,07%
21	MS-6/B	Hydrofobizacja wgłębna powłokami silikonowo-mikroemulsyjnymi - konstrukcja płyty pomostu oraz podpór	100,00%
22	WD-7/B	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków	100,00%
23	WD-7/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100,00%
24	WD-7/B	Beton wyrównawczy klasy C12/15	100,00%
25	WD-7/B	- wbudowanie kruszywa naturalnego	100,00%
26	WD-9/B	Prefabrykat osłonowy kolektora wraz z zamocowaniem i konstrukcją wsporczą	ponad plan
27	S7	ekrany akustyczne h=3,0m, L=888.70m GŁOWICE	100,00%