

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda  
(pododcinek B)**

**WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 20.02 - 26.02.2017 S7**

|    |        |   |            |
|----|--------|---|------------|
| 1  | MS-2/B | Łożysko stałe o nośności charakterystycznej N=15,8 MN                     | 0,00%      |
| 2  | MS-2/B | Łożysko jednokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=15,8 MN | 0,00%      |
| 3  | MS-3/B | Kolektor fi 300   | 75,00%     |
| 4  | MS-4/B | Beton klasy C35/45  | 115,22%    |
| 5  | MS-4/B | Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N                                       | ponad plan |
| 6  | MS-4/B | Ustrój niosący stal S355M   | 100,00%    |
| 7  | MS-4/B | Ustroj niosący - pokrywanie powłokami malarskimi                          | 100,00%    |
| 8  | MS-4/B | Ustrój niosący - metalizacja  | 100,00%    |
| 9  | MS-6/B | Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N                                       | 187,37%    |
| 10 | MS-6/B | Beton klasy C35/45  | 350,00%    |
| 11 | MS-6/B | Beton klasy C50/60  | 100,00%    |
| 12 | WD-7/B | Pale wbijane średnicy 40 x 40   | 126,83%    |
| 13 | WD-8/B | Balustrada aluminiowa   | 0,00%      |
| 14 | WD-9/B | Beton klasy C50/60  | 100,00%    |
| 15 | WD-9/B | -siodło w pylonie   | ponad plan |
| 16 | WS-1   | Beton C25/30 - mury oporowe   | 100,00%    |
| 17 | DK7    | Rozbiórka elementów żelbetowych i betonowych                              | 159,81%    |
| 18 | DK7    | Rozbiórka umocnień przyczółków i skrzydeł                                 | ponad plan |
| 19 | DK7    | Rozbiórka ścieków skarpowych i schodów skarpowych                         | ponad plan |
| 20 | DK7    | Zasypanie wykopów pod fundamenty gruntem rodzimym                         | 100,00%    |
| 21 | DK7    | Rozbiórka elementów żelbetowych i betonowych                              | 5,40%      |
| 22 | DK7    | Zasypanie wykopów pod fundamenty gruntem rodzimym                         | 92,81%     |
| 23 | DK7    | Wykopy w gruntach I-V kategorii   | 98,63%     |
| 24 | S7     | ekrany akustyczne h=6.0m, L=164.2m PALE (h=5,3-0,85)                      | 85,00%     |
| 25 | S7     | ekrany akustyczne h=6.0m, L=164.2m SŁUPY                                  | 85,00%     |
| 26 | S7     | ekrany akustyczne h=6.0m, L=164.2m GŁOWICE                                | 0,00%      |