

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek,
pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 20.11. -26.11.2017R.

1	MS-2/B	Beton klasy C30/37	100,00%
2	MS-2/B	Krawężnik kamienny	100,00%
3	MS-2/B	Umocnienie stożków z brukowej kostki betonowej	100,00%
4	MS-2/B	Chodnik z kostki brukowej	100,00%
5	MS-2/B	Próbnne obciążenie	100,00%
6	MS-2/B	Schody skarpowe	100,00%
7	MS-3/B	Beton podwaliny obrukowania klasy C20/25	100,00%
8	MS-4/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100,00%
9	MS-4/B	Beton klasy C30/37	181,16%
10	MS-4/B	Nawierzchnia epoksydowo - poliuretanowa - Grubości 3mm	160,00%
11	MS-4/B	Urządzenia dylatacyjne szczelne modułowe o przesuwie +/-80 mm i równoległym +/-20mm	100,00%
12	MS-4/B	Kotwy talerzowe	100,00%
13	WD-5/B	Przeciwspadek	100,00%
14	WD-5/B	Próbnne obciążenie	100,00%
15	MS-6/B	Przeciwspadek	100,00%
16	MS-6/B	Nawierzchnia epoksydowo - poliuretanowa - Grubości 3mm	100,01%
17	MS-6/B	Próbnne obciążenie	100,00%
18	MS-6/B	Schody skarpowe	100,00%
19	MS-6/B	Rury osłonowe dla urządzeń telekom. PVC f110mm	50,00%
20	WD-7/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100,00%
21	WD-7/B	Beton klasy C30/37	100,00%
22	WD-7/B	Beton wyrównawczy klasy C12/15	100,00%
23	WD-7/B	Przeciwspadek	ponad plan
24	WD-7/B	Grubości 3mm	ponad plan
25	WD-7/B	Bariera H2 W3 B	ponad plan
26	WD-9/B	Wykonanie oświetlenia efektowego na obiekcie	100,00%