

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek,
pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 24.04 - 07.05.2017 S7

1	MS-2/B	Prefabrykat gzymsowy typ 2 wew. h=0,8m	ponad plan
2	MS-2/B	Krawężnik kamienny	ponad plan
3	MS-2/B	Prefabrykat gzymsowy typ 1 zew. h=1,1m	0,00%
4	MS-2/B	Izolacje bitumiczne termozgrzewalne	343,75%
5	MS-2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	ponad plan
6	MS-2/B	Kable sprężające	0,00%
7	MS-2/B	Beton klasy C50/60	118,75%
8	MS-3/B	Beton klasy C25/30	ponad plan
9	MS-3/B	Beton wyrównawczy klasy C12/15	100,00%
10	MS-3/B	Beton podwaliny obrukowania klasy C20/25	100,00%
11	MS-3/B	Prefabrykat gzymsowy typ 2 wew. h=0,8m	100,00%
12	MS-3/B	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków	100,00%
13	MS-3/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	141,67%
14	MS-3/B	Beton klasy C30/37	250,00%
15	MS-3/B	Hydrofobizacja wgłębna powłokami silikonomikroemulsyjnymi - konstrukcja płyty pomostu oraz podpór	ponad plan
16	MS-3/B	Powłoki zwykłe bez zdolności pokrywania zarysowań (grubość powłoki do 0,3mm) -spód wsporników płyty pomostu	100,00%
17	WD-5/B	Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	ponad plan
18	MS-6/B	Beton klasy C25/30	ponad plan
19	MS-6/B	Wpusty mostowe powierzchniowe	100,00%
20	MS-6/B	Sączki	100,00%
21	MS-6/B	Beton klasy C35/45	ponad plan
22	MS-6/B	Beton klasy C25/30	0,00%
23	MS-6/B	Beton klasy C50/60	100,00%
24	MS-6/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	123,05%
25	WD-7/B	Beton klasy C25/30	100,00%
26	WD-7/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100,00%
27	WD-8/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100,00%
28	WD-8/B	Beton zabudów chodnikowych - beton B35	0,00%
29	WD-8/B	Beton wyrównawczy B15	100,00%
30	WD-9/B	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków	ponad plan
31	WD-9/B	Beton klasy C50/60	100,00%
32	WD-9/B	Kolektor fi 250	ponad plan
33	WD-9/B	Wykonanie gruntu zbrojonego z oblicowaniem z prefabrykatów betonowych	100,00%
34	WD-9/B	-liny	133,33%
35	WD-10/B	Beton klasy C25/30	ponad plan
36	WD-10/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	133,33%
37	WD-10/B	- zasyпка konstrukcyjna	150,00%
38	PE6/B	Izolacje bitumiczne termozgrzewalne	0,00%
39	M3	Gwoździe gruntowe	186,50%
40	M3	- dreny wiercone - fi 100 mm	141,67%
41	M3	Torkret	100,00%
42	WD-5/B	Ekran przeciwolnieniowy na obiekcie KOTWY	100,00%
43	WD-5/B	Ekran przeciwolnieniowy na obiekcie SŁUPY	100,00%