

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek,
pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 26.06. - 02.07.2017R.

1	MS-2/B	Beton klasy C30/37	ponad plan
2	MS-2/B	Izolacje bitumiczne termozgrzewalne	50,00%
3	MS-2/B	Wpusty mostowe powierzchniowe	0,00%
4	MS-2/B	Sączki	0,00%
5	MS-2/B	Grubości 3mm - żywica	ponad plan
6	MS-2/B	Urządzenia dylatacyjne szczelne modułowe o przesuwie +/-100 mm i równoległym +/-30mm	ponad plan
7	MS-2/B	Urządzenia dylatacyjne szczelne modułowe o przesuwie +/-100 mm i równoległym +/-30mm	ponad plan
8	MS-2/B	Kotwy talerzowe	0,00%
9	MS-2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	78,57%
10	MS-2/B	Kable sprężające	100,00%
11	MS-2/B	Beton klasy C50/60	8,80%
12	MS-3/B	Beton wyrównawczy klasy C12/15	0,00%
13	MS-3/B	Studnia rewizyjna dla urządzeń telekomunikacyjnych (przed i za obiektem każdej jezdni)	100,00%
14	MS-3/B	Izolacje bitumiczne termozgrzewalne	0,00%
15	MS-3/B	Grubości 3mm - żywica	100,00%
16	MS-3/B	Krawężnik kamienny	0,00%
17	MS-3/B	Balustrada szczeblinkowa h=1100mm	0,00%
18	MS-3/B	Rury osłonowe dla urządzeń telekom. PVC f110mm	0,00%
19	MS-3/B	Beton klasy C30/37	0,00%
20	MS-4/B	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków	100,00%
21	MS-4/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100,00%
22	MS-4/B	Łożysko stałe o nośności charakterystycznej N=29000 kN	ponad plan
23	MS-4/B	Łożysko wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=15500kN	ponad plan
24	MS-6/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	48,71%
25	MS-6/B	Izolacje bitumiczne termozgrzewalne	35,85%
26	WD-5/B	Beton wyrównawczy klasy C12/15	100,00%
27	WD-5/B	Prefabrykat gzymosowy typ 2 wew. h=0,8m	100,00%
28	WD-5/B	Krawężnik kamienny	100,00%
29	WD-5/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100,00%
30	WD-7/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	0,00%
31	WD-7/B	Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	ponad plan
32	WD-7/B	- ułożenie geosiatki o wytrzymałości długoterminowej min. 54kN	250,00%
33	WD-7/B	- wbudowanie kruszywa naturalnego	214,29%
34	WD-8/B	Nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa płyt chodnikowych grubości 5mm	100,00%
35	WD-9/B	Beton klasy C50/60	ponad plan
36	WD-9/B	Prefabrykat gzymosowy h=0.8m	116,67%
37	WD-9/B	Urządzenia dylatacyjne szczelne modułowe o przesuwie +40/-100 mm i równoległym +/-20mm	130,00%
38	WD-9/B	Urządzenia dylatacyjne szczelne modułowe o przesuwie +40/-100 mm i równoległym +/-20mm	130,00%
39	WD-9/B	Schody skarpowe	100,00%
40	M3	Prefabrykat gzymosowy wys. 600 mm	120,00%

41	PE6/B	Impregnacja powierzchni preparatami hydrofobowymi (hydrofobizacja)	ponad plan
42	PE6/B	Powłoki specjalne odporne na chlorki z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań (grubość powłoki powyżej 1,0mm)	ponad plan
43	S7	ekrany akustyczne h=6.0m, L=164.2m PALE (h=5,3-0,85)	100,00%
44	S7	ekrany akustyczne h=6.0m, L=164.2m SŁUPY	100,00%
45	S7	Ekran przeciwoślńieniowe z tworzywa sztucznego h=2.2m L=375 PODWALINY (187szt)	59,71%
46	S7	Ekran przeciwoślńieniowe z tworzywa sztucznego h=2.2m L=375 GŁOWICE	0,00%