

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Innowylin - Olsztyniek,
pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 28.08. - 03.09.2017R.

1	MS-2/B	Izolacje bitumiczne termozgrzewalne	66,67%
2	MS-2/B	Umocnienie stożków z brukowej kostki betonowej	ponad plan
3	MS-2/B	Chodnik z kostki brukowej	ponad plan
4	MS-2/B	Schody skarpowe	ponad plan
5	MS-2/B	Znaki wysokościowe	ponad plan
6	MS-2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	98,36%
7	MS-2/B	Kable sprężające	51,67%
8	MS-2/B	Beton klasy C25/30	102,56%
9	MS-2/B	Beton klasy C50/60	66,67%
10	MS-2/B	Łożysko jednokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=15,4 MN	ponad plan
11	MS-2/B	Łożysko wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=15,4 MN	ponad plan
12	MS-2/B	Łożysko wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=16,3 MN	50,00%
13	MS-2/B	Łożysko wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=16,3 MN	50,00%
14	MS-2/B	Hydrofobizacja wgłębna powłokami silikonowo-mikroemulsyjnymi - konstrukcja płyty pomostu pomiędzy skrzynkami oraz podpór	0,00%
15	MS-2/B	Powłoki zwykłe bez zdolności pokrywania zarysowań (grubość powłoki do 0,3mm) -spód wsporników płyty pomostu	0,00%
16	MS-3/B	Umocnienie stożków: geosiatka komórkowa wypełniona humusem	100,00%
17	MS-4/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100,00%
18	MS-4/B	Beton klasy C35/45	167,23%
19	MS-6/B	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków	100,00%
20	MS-6/B	Prefabrykat gzymsowy typ 1 zew. h=1,1m	100,00%
21	MS-6/B	Prefabrykat gzymsowy typ 2 wew. h=0,8m	53,76%
22	MS-6/B	Kotwy talerzowe	100,00%
23	MS-6/B	Hydrofobizacja wgłębna powłokami silikonowo-mikroemulsyjnymi - konstrukcja płyty pomostu oraz podpór	ponad plan
24	MS-6/B	Powłoki zwykłe bez zdolności pokrywania zarysowań (grubość powłoki do 0,3mm) -spód wsporników płyty pomostu	ponad plan
25	WD-7/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	20,00%
26	WD-7/B	Beton klasy C25/30	0,00%
27	WD-7/B	Beton klasy C30/37	0,00%
28	WD-8/B	Znaki wysokościowe	ponad plan
29	WD-9/B	Bariery na pasie dzielącym H2/W1 B	0,00%
30	WD-9/B	Powłoki specjalne odporne na chlorki z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań (grubość powłoki powyżej 0,3mm) - podpory	100,00%
31	WD-9/B	Stałe znaki wysokościowe	100,00%
32	WD-10/B	- umocnienie stożków z kamienia polnego	100,00%
33	WD-10/B	Znaki wysokościowe	ponad plan
34	WD-10/B	Stałe znaki wysokościowe	ponad plan
35	OBIEKT km istn. DK7 149+413	Rozbórka elementów żelbetowych i betonowych	291,99%
36	OBIEKT km istn. DK7 149+413	Wykopy w gruntach I-V kategorii	0,00%
37	OBIEKT km istn. DK7 149+413	Zasypanie wykopów pod fundamenty gruntem rodzimym	52,57%
38	M3	Beton C35/45 (B45) - gzyms, ścianki zamykające i elementy dolne:	100,00%

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek,
pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B) DK16**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 28.08 – 03.09.2017 DK16

1	MS-3/B-16	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków	90,00%
2	MS-3/B-16	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	120,00%
3	MS-3/B-16	Beton klasy C60/75	140,00%
4	MS-3/B-16	Beton wyrównawczy klasy C12/15	0,00%
5	MS-3/B-16	Beton korka klasy C16/20	ponad plan
6	MS-3/B-16	Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	100,00%
7	MS-3/B-16	Izolacja natryskowa	60,00%
8	MS-3/B-16	Kolektor fi 300	100,00%
9	MS-3/B-16	Kolektor fi 400	15000,00%
10	MS-3/B-16	Urządzenia dylatacyjne szczelne modułowe o przesuwie +80/-280 mm i równoległym +/-40mm	0,00%
11	MS-3/B-16	Warstwa filtracyjna za przyczółkiem	100,00%
12	MS-3/B-16	Kotwy talerzowe	ponad plan
13	MS-3/B-16	Wykonanie gruntu zbrojonego z oblicowaniem z prefabrykatów betonowych	108,00%