

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek B)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 31.10. - 06.11.2016R.

1	MS-2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	133,33%
2	MS-2/B	Kable sprężające	102,33%
3	MS-3/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100,00%
4	MS-3/B	Beton klasy C25/30	100,00%
5	MS-4/B	Pale średnicy fi 120 cm	101,79%
6	MS-4/B	Ustrój niosący stal S355M	80,00%
7	MS-4/B	Ustroj niosący - pokrywanie powłokami malarskimi	80,00%
8	MS-4/B	Ustrój niosący - metalizacja	80,00%
9	M-2	Powłoka akrylowa	ponad plan
10	WD-5/B	Grubości 3mm	50,00%
11	WD-5/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100,00%
12	MS-6/B	Prefabrykat gzymsowy na schodach. h=0,36m	ponad plan
13	MS-6/B	Schody skarpowe	ponad plan
14	MS-6/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	ponad plan
15	MS-6/B	Beton klasy C30/37	100,00%
16	MS-6/B	Izolacje bitumiczne termozgrzewalne	51,61%
17	WD-7/B	Warstwa ochronna izolacji	100,00%
18	WD-9/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100,00%