



Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauzuli 8.3 WK	zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognoza wg Programu Subklauzuli 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
				PLN	PLN	PLN			
1b	wartość Robót wg TKR 1.2		5 663 236,95	5 225 205,97	23 931,84	5 249 137,81			
1c	wartość Robót wg TKR 1.3		2 037 293,44	2 014 605,86	0,00	2 014 605,86			
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-77 286,93	-129 985,23	52 698,30	-77 286,93			
2a	PLI SWK 14.3 (b) dla Robót Zasadniczych		-79 621,96	-132 008,81	52 386,85	-79 621,96			
2b	ZULI SWK 14.3 (b) dla Robót wg TKR 1.2		1 226,53	915,08	311,45	1 226,53			
2c	ZULI SWK 14.3 (b) dla Robót wg TKR 1.3		1 108,50	1 108,50	0,00	1 108,50			
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	1 186 261,17	-146 795,36	1 039 465,81			
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	2 284 163,99	2 284 163,99	0,00	2 284 163,99			
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)		0,00	0,00	0,00	0,00			
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1		2 284 163,99	2 284 163,99	0,00	2 284 163,99			
6	<b>RAZEM (netto) 1+2+3+4+5</b>	<b>799 917 406,54</b>	<b>539 368 261,41</b>	<b>488 231 633,05</b>	<b>3 793 469,20</b>	<b>492 025 102,25</b>			
6a	VAT 23%	183 981 003,50	124 054 700,12	112 293 275,62	872 497,92	113 165 773,54			
6b	<b>RAZEM (brutto)</b>	<b>983 898 410,04</b>	<b>663 422 961,53</b>	<b>600 524 908,67</b>	<b>4 665 967,12</b>	<b>605 190 875,79</b>			
6c	<b>RAZEM TKR 1.2 (netto) 1b+2b</b>		<b>5 664 463,48</b>	<b>5 226 121,05</b>	<b>24 243,29</b>	<b>5 250 364,34</b>			
6d	<b>RAZEM TKR 1.3 (netto) 1c+2c</b>		<b>2 038 401,94</b>	<b>2 015 714,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 015 714,36</b>			
6e	<b>RAZEM (netto) 6c+6d</b>		<b>7 702 865,42</b>	<b>7 241 835,41</b>	<b>24 243,29</b>	<b>7 266 078,70</b>			
6f	VAT 23%		1 771 659,05	1 665 622,15	5 575,96	1 671 198,11			
6g	<b>RAZEM (brutto)</b>		<b>9 474 524,47</b>	<b>8 907 457,56</b>	<b>29 819,25</b>	<b>8 937 276,81</b>			
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		284 665 476,31	271 761 382,20	375 303,00	272 136 685,20			
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		-37 108,64	-38 658,91	1 550,27	-37 108,64			
7b	RAZEM (netto) 7+7a		284 628 367,67	271 722 723,29	376 853,27	272 099 576,56			
7c	VAT 23%		65 464 524,56	62 496 226,32	86 676,25	62 582 902,57			
7d	Ogółem Zmiany (brutto)		350 092 892,23	334 218 949,61	463 529,52	334 682 479,13			
8	ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzo		232 721,11	220 831,39	0,00	220 831,39			
8a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		276,43	259,92	16,51	276,43			
8b	RAZEM (netto) 8+8a		232 997,54	221 091,31	16,51	221 107,82			
8c	VAT 23%		53 589,43	50 850,99	3,80	50 854,79			
8d	Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)		286 586,97	271 942,30	20,31	271 962,61			
9	<b>OGÓLEM (netto) 6+7</b>	<b>799 917 406,54</b>	<b>831 932 492,04</b>	<b>767 417 283,06</b>	<b>4 194 582,27</b>	<b>771 611 865,33</b>			
9a	VAT 23%	183 981 003,50	191 344 473,16	176 505 975,08	964 753,93	177 470 729,01			
9b	<b>OGÓLEM (brutto)</b>	<b>983 898 410,04</b>	<b>1 023 276 965,20</b>	<b>943 923 258,14</b>	<b>5 159 336,20</b>	<b>949 082 594,34</b>			