

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			zaplanowanych do wykonania w Programie Subklauszula 8.3 WK zatwierdzonego	zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognoza wg Programu Subklauszula 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015			
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego				PLN	%	PLN
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	799 917 406,54	542 136 191,53	479 503 459,13	4 190 794,71	483 694 253,84						
1a	wartość Robót Zasadniczych	799 917 406,54	534 689 781,95	472 769 017,39	3 947 529,51	476 716 546,90						
1b	wartość Robót wg TKR 1.2		5 409 116,14	4 869 815,64	98 648,00	4 968 463,64						
1c	wartość Robót wg TKR 1.3		2 037 293,44	1 864 626,10	144 617,20	2 009 243,30						
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-199 306,78	-227 751,37	28 444,59	-199 306,78						
2a	UZULI SWK 14.3 (b) dla Robót Zasadniczych		-200 843,74	-228 548,96	27 705,22	-200 843,74						
2b	UZULI SWK 14.3 (b) dla Robót wg TKR 1.2		473,51	0,00	473,51	473,51						
2c	UZULI SWK 14.3 (b) dla Robót wg TKR 1.3		1 063,45	797,59	265,86	1 063,45						
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	1 725 918,05	-281 549,22	1 444 368,83						
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄC Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	2 284 163,99	2 284 163,99	0,00	2 284 163,99						
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)		0,00	0,00	0,00	0,00						
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1		2 284 163,99	2 284 163,99	0,00	2 284 163,99						
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	799 917 406,54	536 773 102,20	476 550 550,47	3 693 685,51	480 244 235,98						
6a	VAT 23%	183 981 003,50	123 457 813,51	109 606 626,62	849 547,67	110 456 174,25						
6b	RAZEM (brutto)	983 898 410,04	660 230 915,71	586 157 177,09	4 543 233,18	590 700 410,27						
6c	RAZEM TKR 1.2 (netto) 1b+2b		5 409 589,65	4 869 815,64	99 121,51	4 968 937,15						
6d	RAZEM TKR 1.3 (netto) 1c+2c		2 038 356,89	1 865 423,69	144 883,06	2 010 306,75						
6e	RAZEM (netto) 6c+6d		7 447 946,54	6 735 239,33	244 004,57	6 979 243,90						
6f	VAT 23%		1 713 027,70	1 549 105,05	56 121,05	1 605 226,10						
6g	RAZEM (brutto)		9 160 974,24	8 284 344,38	300 125,62	8 584 470,00						
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		281 100 252,99	267 009 052,33	1 432 690,48	268 441 742,81						
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		-38 704,64	-38 798,09	93,45	-38 704,64						
7b	RAZEM (netto) 7+7a		281 061 548,35	266 970 254,24	1 432 783,93	268 403 038,17						
7c	VAT 23%		64 644 156,12	61 403 158,44	329 540,30	61 732 698,74						
7d	Ogółem Zmiany (brutto)		345 705 704,47	328 373 412,68	1 762 324,23	330 135 736,91						
8	ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp		223 441,11	191 676,83	22 274,56	213 951,39						
8a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		268,83	259,92	8,91	268,83						
8b	RAZEM (netto) 8+8a		223 709,94	191 936,75	22 283,47	214 220,22						
8c	VAT 23%		51 453,29	44 145,44	5 125,20	49 270,64						
8d	Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)		275 163,23	236 082,19	27 408,67	263 490,86						
9	OGÓLEM (netto) 6+7	799 917 406,54	825 506 307,03	750 447 980,79	5 392 757,48	755 840 738,27						
9a	VAT 23%	183 981 003,50	189 866 450,62	172 603 035,55	1 240 334,22	173 843 369,77						
9b	OGÓLEM (brutto)	983 898 410,04	1 015 372 757,65	923 051 016,34	6 633 091,70	929 684 108,04						

