

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 25.04 - 30.04.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WD21	-	-
		Zasypanie wykopów gruntem rodzimym	100%
		Beton wyrównawczy fundamentów klasy C12/15	112%
		Zbrojenie betonu fundamentów stalą klasy A-IIIN	49%
		Beton fundamentów klasy C30/37	67%
		Zbrojenie betonu podpór stalą klasy A-IIIN	100%
		Betonu podpór klasy C30/37	97%
3	WD23	-	-
		Wykopy w gruntach I-IV kategorii	100%
		Beton wyrównawczy fundamentów klasy C8/10	116%
		Zbrojenie betonu fundamentów stalą klasy A-IIIN	100%
		Beton fundamentów klasy C30/37	100%
		Zbrojenie betonu podpór stalą klasy A-IIIN	100%
		Betonu podpór klasy C30/37	34%
5	WD25	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów	100%
		Zbrojenie betonu ustroju nośnego stalą klasy A-IIIN	30%
6	WD26	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów	100%
		Ściany oporowe z gruntu zbrojonego	350%