

Zaawansowanie finansowe w miesiącu wrześniu 2015

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
				PLN	PLN	PLN		
I	WYMAGANIA OGÓLNE							
I.1	KOSZTY OGÓLNE WYKONAWCY (zgodnie z DM 00.00.00, DM 00.00.02 i DM 00.00.03)	23 840 000,00	23 840 000,00	6 805 841,79	573 135,80	7 378 977,59	30,95%	16 461 022,41
I.2	WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIE ZAPLECZA ZAMAWIAJĄCEGO (zgodnie z DM 00.00.01)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%	0,00
I.3	LIKwidACJA ZAPLECZA ZAMAWIAJĄCEGO (zgodnie z DM 00.00.01)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15 000,00
II	ROBOTY DROGOWE							
II.1	ROBOTY DROGOWE	107 481 556,00	107 481 556,00	4 034 192,21	4 225 205,20	8 259 397,41	7,68%	99 222 158,59
III	ROBOTY INŻYNIERYJNE							
III.1	OBIEKTY INŻYNIERSKIE	76 604 432,00	76 604 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	76 604 432,00
IV	ROBOTY W ZAKRESIE MOP							
IV.1	MOP GRABIN L i P	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	541 360,94	541 360,94	4,79%	10 758 639,06
V	ROBOTY BRANŻOWE							
V.1	ROBOTY BRANŻOWE	24 000 000,00	23 914 641,00	730 867,91	444 755,25	1 175 623,16	4,90%	22 739 017,84
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT (I,II,III,IV,V) SWK 14.3 a:	243 255 988,00	243 170 629,00	11 585 901,91	5 784 457,19	17 370 359,10	7,14%	225 800 269,90
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b:	0,00	-16 266,92	-7 437,15	-8 829,77	-16 266,92		
3	ZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCEJ Z KLAUZULI SWK 14.3 d:	0,00	0,00	12 162 799,40	0,00	12 162 799,40		
4	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 e:	0,00	0,00	207 182,02	-1 887,11	205 294,91		
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 f:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5a	W tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 b:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5b	W tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Razem 1+2+3+4+5:	243 255 988,00	243 154 362,08	23 948 446,18	5 773 740,31	29 722 186,49		
6a	Podatek VAT 23%:	55 948 877,24	55 925 503,28	5 508 142,62	1 327 960,27	6 836 102,89		
6b	Ogółem:	299 204 865,24	299 079 865,36	29 456 588,80	7 101 700,58	36 558 289,38		
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7a	Podatek VAT 23%:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7b	Ogółem Zmiany (brutto):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Razem (netto):	243 255 988,00	243 154 362,08	23 948 446,18	5 773 740,31	29 722 186,49		
8a	Podatek VAT 23%:	55 948 877,24	55 925 503,28	5 508 142,62	1 327 960,27	6 836 102,89		
8b	Ogółem (brutto):	299 204 865,24	299 079 865,36	29 456 588,80	7 101 700,58	36 558 289,38		