

Zaawansowanie finansowe w miesiącu listopadzie 2015

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)	Uwagi
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
				PLN	PLN	PLN			
I	RAZEM WYMAGANIA OGÓLNE								
I.1	KOSZTY OGÓLNE WYKONAWCY (zgodnie z DM 00.00.00, DM 00.00.02 i DM 00.00.03)	31 250 000,00	31 250 000,00	10 437 013,88	1 373 166,62	11 810 180,50	37,79%	19 439 819,50	
I.2	WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIE ZAPLECZA ZAMAWIAJĄCEGO (zgodnie z DM 00.00.01)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	PZ nr 1/13.1A
I.3	LIKWIDACJA ZAPLECZA ZAMAWIAJĄCEGO (zgodnie z DM 00.00.01)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	
II	RAZEM ROBOTY DROGOWE								
II.1	ROBOTY DROGOWE	138 013 813,00	135 713 601,44	7 504 403,05	6 044 865,99	13 549 269,04	9,82%	124 464 543,96	PZ nr 12/13.1A PZ nr 13/13.1B PZ nr 14/13.1A PZ nr 15/13.1A PZ nr 17/13.1A
III	RAZEM ROBOTY INŻYNIERYJNE								
III.1	OBIEKTY INŻYNIERSKIE	112 418 740,00	29 758 125,76	1 881 895,97	1 025 729,11	2 907 625,08	2,59%	109 511 114,92	PZ nr 2/13.1B PZ nr 3/13.1B PZ nr 4/13.1B PZ nr 5/13.1B PZ nr 6/13.1B PZ nr 7/13.1B PZ nr 8/13.1B PZ nr 9/13.1B PZ nr 10/13.1A PZ nr 11/13.1B
IV	RAZEM ROBOTY W ZAKRESIE MOP								
IV.1	MOP OLSZTYNEK L I P	2 670 000,00	2 670 000,00	75 785,76	0,00	75 785,76	2,84%	2 594 214,24	
V	RAZEM ROBOTY BRANŻOWE								
V.1	ROBOTY BRANŻOWE	31 500 000,00	28 608 349,27	4 542 585,98	1 714 256,55	6 256 842,53	19,86%	25 243 157,47	PZ nr 10/13.1A PZ nr 16/13.1A
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBOTY (I,II,III,IV,V) SWK 14.3 a	315 876 553,00	228 012 076,47	24 441 684,64	10 158 018,27	34 599 702,91	10,95%	281 276 850,09	
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b	0,00	-34 634,05	-22 444,43	-12 189,62	-34 634,05			
3	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCEJ Z KLAUZULI SWK 14.3 c	0,00	0,00	15 793 827,65	0,00	15 793 827,65			
4	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 d	0,00	0,00	442 641,14	2 462 740,09	2 905 381,23			
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5a	W tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5b	W tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Razem 1+2+3+4+5	315 876 553,00	227 977 442,42	40 655 709,00	12 608 568,74	53 264 277,74			
6a	VAT 23%	72 651 607,19	52 434 811,76	9 350 813,07	2 899 970,81	12 250 783,88			
6b	Ogółem	388 528 160,19	280 412 254,18	50 006 522,07	15 508 539,55	65 515 061,62			
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK*	0,00	88 250 694,82	7 001 854,98	17 203 993,86	24 205 848,84	27,43%	64 044 845,98	
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b (POLECENIA ZMIANY)	0,00	-24 855,19	-8 402,23	-16 452,96	-24 855,19			
7b	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 e (POLECENIA ZMIANY)	0,00	0,00	0,00	2 090 407,10	2 090 407,10			
7c	Ogółem Zmiany (netto)	0,00	88 225 839,63	6 993 452,75	19 277 948,00	26 271 400,75			
7d	VAT 23%	0,00	20 291 943,11	1 608 494,13	4 433 928,04	6 042 422,17			
7e	Ogółem Zmiany (brutto)	0,00	108 517 782,74	8 601 946,88	23 711 876,04	32 313 822,92			
8	Razem (netto)	315 876 553,00	316 203 282,05	47 649 161,75	31 886 516,74	79 535 678,49			
8a	VAT 23%	72 651 607,19	72 726 754,87	10 959 307,20	7 333 898,85	18 293 206,05			
8b	Ogółem (brutto)	388 528 160,19	388 930 036,92	58 608 468,95	39 220 415,59	97 828 884,54			