

Zaawansowanie finansowe w miesiącu październiku 2015

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
				PLN	PLN	PLN		
<b>I</b>	<b>RAZEM WYMAGANIA OGÓLNE</b>							
I.1	KOSZTY OGÓLNE WYKONAWCY (zgodnie z DM 00.00.00, DM 00.00.02 i DM 00.00.03)	31 250 000,00	31 250 000,00	9 711 291,65	725 722,23	10 437 013,88	33,40%	20 812 986,12
I.2	WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIE ZAPLECZA ZAMAWIAJĄCEGO (zgodnie z DM 00.00.01)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.3	LIKWIDACJA ZAPLECZA ZAMAWIAJĄCEGO (zgodnie z DM 00.00.01)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12 000,00
<b>II</b>	<b>RAZEM ROBOTY DROGOWE</b>							
II.1	ROBOTY DROGOWE	138 013 813,00	138 013 813,00	4 063 252,19	3 441 150,86	7 504 403,05	5,44%	130 509 409,95
<b>III</b>	<b>RAZEM ROBOTY INŻYNIERYJNE</b>							
III.1	OBIEKTY INŻYNIERSKIE	112 418 740,00	63 778 106,81	719 490,60	1 162 405,37	1 881 895,97	1,67%	61 896 210,84
<b>IV</b>	<b>RAZEM ROBOTY W ZAKRESIE MOP</b>							
IV.1	MOP OLSZTYNEK L i P	2 670 000,00	2 670 000,00	57 681,00	18 104,76	75 785,76	2,84%	2 594 214,24
<b>V</b>	<b>RAZEM ROBOTY BRANŻOWE</b>							
V.1	ROBOTY BRANŻOWE	31 500 000,00	31 500 000,00	3 400 103,39	1 142 482,59	4 542 585,98	14,42%	26 957 414,02
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBOT(I,II,III,IV,V) SWK 14.3 a	<b>315 876 553,00</b>	<b>267 223 919,81</b>	<b>17 951 818,83</b>	<b>6 489 865,81</b>	<b>24 441 684,64</b>	<b>7,74%</b>	<b>242 782 235,17</b>
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b	<b>0,00</b>	<b>-22 444,43</b>	<b>-14 656,59</b>	<b>-7 787,84</b>	<b>-22 444,43</b>		
3	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 d	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 793 827,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15 793 827,65</b>		
4	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 e	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 801,14</b>	<b>-44 160,00</b>	<b>442 641,14</b>		
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 f	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5a	W tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 b	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5b	W tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6	Razem 1+2+3+4+5	<b>315 876 553,00</b>	<b>267 201 475,38</b>	<b>34 217 791,03</b>	<b>6 437 917,97</b>	<b>40 655 709,00</b>		
6a	VAT 23%	72 651 607,19	61 456 339,34	7 870 091,94	1 480 721,13	9 350 813,07		
6b	<b>Ogółem</b>	<b>388 528 160,19</b>	<b>328 657 814,72</b>	<b>42 087 882,97</b>	<b>7 918 639,10</b>	<b>50 006 522,07</b>		
7	<b>ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK*</b>	<b>0,00</b>	<b>48 640 633,19</b>	<b>285 231,45</b>	<b>6 716 623,53</b>	<b>7 001 854,98</b>		
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b (POLECENIA ZMIANY)	0,00	-8 402,23	-342,28	-8 059,95	-8 402,23		
7b	<b>Ogółem Zmiany (netto)</b>	<b>0,00</b>	<b>48 632 230,96</b>	<b>284 889,17</b>	<b>6 708 563,58</b>	<b>6 993 452,75</b>		
7c	VAT 23%	0,00	11 187 345,63	65 524,51	1 542 969,62	1 608 494,13		
7d	<b>Ogółem Zmiany (brutto)</b>	<b>0,00</b>	<b>59 819 576,59</b>	<b>350 413,68</b>	<b>8 251 533,20</b>	<b>8 601 946,88</b>		
8	<b>Razem (netto)</b>	<b>315 876 553,00</b>	<b>315 833 706,34</b>	<b>34 502 680,20</b>	<b>13 146 481,55</b>	<b>47 649 161,75</b>		
8a	VAT 23%	72 651 607,19	61 456 339,34	7 935 616,45	3 023 690,76	10 959 307,21		
8b	<b>Ogółem (brutto)</b>	<b>388 528 160,19</b>	<b>388 475 458,80</b>	<b>42 438 296,65</b>	<b>16 170 172,31</b>	<b>58 608 468,96</b>		