






# STRABAG



Roboty ziemne	jedn.	ilość	Ł. nr 4
Nasyp	m3	64476	
Wykop	m3	1409	
Odhumusowanie	m3	11858	

Konstrukcja nawierzchni	jedn.	ilość	Ł. nr 4
Mieszanka kruszywowa gr. 20cm	m2	4065	
Pospółka gr. 30cm	m2	19240	
Grunt stab. cem. 25cm-podłoże nasypu	m2	4190	
Grunt stab. cem. 15cm-podłoże nasypu	m2	160	
Grunt stab. cem. 25cm-pod konstrukcją	m2	157	
Grunt stab. cem. 15cm-pod konstrukcją	m2	531	
Warstwa mrozochronna gr. 25cm	m3	222	
Górna w-wa nasypu gr. 30cm	m3	9373	
Kr. łam. stab. mech. gr. 20cm	m3	4197	
Podbudowa pomocnicza gr. 22cm	m2	11725	
Podbudowa zasadnicza z BA gr. 14cm	m2	9255	
W-wa wiążąca z BA gr. 8cm	m2	9108	
W-wa ścierna SMA gr. 4cm	m2	9019	

Roboty wykończeniowe	jedn.	ilość	Ł. nr 4
Humusowanie i obsiew	m2	18348	
Ściek trójkątny	mb	1028	

Plan liniowy:

Węzeł Marzewo

Legenda:

element:      znaczenie:

- wykonane niesprzedane
- wykonane częściowo sprzedane
- 1 wykonane sprzedane