











Kilometryż	JEZDZIA PAWA (ZACHODNIA)													PAS ROZDZIAŁU		JEZDZIA LEWA (WSCHODNIA)													Kilometryż	Opis obiektu
	Roboty wykończeniowe				Podbudowa				Roboty ziemne				R. przygot.	Podbudowa				Roboty wykończeniowe												
	BARIERY DROGOWE (STALOWE/BETONOWE)	EKRANY AKUSTYCZNE	MALOWANIE	OGRÓDZENIE	HUMISOWANIE I OBSIĄNIĘ TRAWA	WYPELNIENIE POGÓCZY	WIAŻĄCA BA 8 cm	WIAŻĄCA BA 4 cm	PODŁOŻE GRUNTOWE 60 Mpa	WARSTWA MROZOCHEPNOŚC 40 cm	PODOB. POMOCNICZA Z KR. STAB. MECH. 22 cm	PODŁOŻE GRUNTOWE 60 Mpa	WARSTWA MROZOCHEPNOŚC 40 cm	PODOB. POMOCNICZA Z KR. STAB. MECH. 22 cm	PODŁOŻE GRUNTOWE 60 Mpa	WARSTWA MROZOCHEPNOŚC 40 cm	PODOB. POMOCNICZA Z KR. STAB. MECH. 22 cm	WYPELNIENIE POGÓCZY	HUMISOWANIE I OBSIĄNIĘ TRAWA	OGRÓDZENIE	MALOWANIE	OZNAKOWANIE	EKRANY AKUSTYCZNE	BARIERY DROGOWE (STALOWE/BETONOWE)						
26+900																											26+900			
27+000																											27+000	P-23 27+085,00		
27+100																										27+100	PE-34 27+185,00			
27+200																										27+200	PE-35 27+250,00			
27+300																										27+300	P-24 27+394,00			
27+400																										27+400				
27+500																										27+500				
27+600																										27+600				
27+700																										27+700				
27+800																										27+800	PR-36 27+888,50			
27+900																										27+900				
28+000																										28+000	P-25 28+000,00			
28+100																										28+100	WD-22 28+134,23			
28+200																										28+200				
28+300																										28+300				
28+400																										28+400				
28+500																										28+500				
28+600																										28+600				
28+700																										28+700				
28+800																										28+800	PE-37 28+810,00 PE-38 28+860,00			
28+900																										28+900	P-26 28+930,00			
29+000																										29+000	PE-39 29+000,00 PE-40 29+070,00			
29+100																										29+100	PE-41 29+150,00			
29+200																										29+200				
29+300																										29+300				
29+400																										29+400				
29+500																										29+500				
29+600																										29+600				
29+700																										29+700				
29+800																										29+800				
29+900																										29+900				
30+000																										30+000				
30+100																										30+100				
30+200																										30+200				
30+300																										30+300	WD-23 30+365,51			
30+400																										30+400				
30+500																										30+500				
30+600																										30+600	P-27 30+677,15			
30+700																										30+700				
30+800																										30+800				
30+900																										30+900				
31+000																										31+000	PE-42 31+039,00			
31+100																										31+100	PE-43 31+120,00 P-28 31+180,00			
31+200																										31+200				
31+300																										31+300				
31+400																										31+400				
31+500																										31+500				
31+600																										31+600	WS-24 31+665,21			
31+700																										31+700	P-29 31+740,00			
31+800																										31+800				
31+900																										31+900				
32+000																										32+000	P-30 32+060,00			
32+100																										32+100				
32+200																										32+200				
32+300																										32+300				

	JEZDNI PAWA (ZACHODNIA)													PAS ROZDZIAŁU		JEZDNI LEWA (WSCHODNIA)													OBJEKTY KOLIZJE
	Roboty wykończeniowe			Podbudowa				Roboty ziemne			R. przygotow.			WYKONANIE PASA ROZDZIAŁU		R. przygotow.			Podbudowa				Roboty wykończeniowe						
	BARIERY DROGOWE (STALOWE/BETONOWE)	WYKONANIE	WYKONANIE	WIĄZANIE BA 8 cm	WIĄZANIE BA 16 cm	PODOB. POMOCNICZA Z KR. STAB. MECH. 22 cm	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	
32+400																													
32+500																													
32+600																													P-31 32+660,00
32+700																													
32+800																													
32+900																													PE-44 32+900,00
33+000																													PE-44 33+000,00
33+100																													PE-46 33+100,00
33+200																													
33+300																													
33+400																													P-32 33+440,00
33+500																													
33+600																													
33+700																													
33+800																													
33+900																													
34+000																													WS-25a 34+064,00
34+100																													
34+200																													WS-25 34+262,88
34+300																													PE-47 34+300,00 P-33 34+385,00
34+400																													PE-48 34+465,00
34+500																													
34+600																													
34+700																													
34+800																													
34+900																													PE-49 34+900,00 PE-50 34+980,00
35+000																													
35+100																													
35+200																													
35+300																													P-35 35+302,00
35+400																													P-35 35+494,50
35+500																													
35+600																													
35+700																													DPD-26 35+794,00
35+800																													
35+900																													
36+000																													WS-27 36+021,68
36+100																													
36+200																													
36+300																													
36+400																													
36+500																													
36+600																													

Legenda:

element:    znaczenie:

-  wykonane niesprzedane
-  wykonane częściowo sprzedane
-  wykonane sprzedane