



JEZDNI PAWA (ZACHODNIA)										PAS ROZDZIAŁU			JEZDNI LEWA (WSCHODNIA)																
Roboty wykończeniowe					Podbudowa					Roboty ziemne			R. przygot.	Podbudowa					Roboty wykończeniowe										
WYKONKA	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	WZACIĄGNIENIE PODŁOŻA POD NAWISY	WYKONKA	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	WZACIĄGNIENIE PODŁOŻA POD NAWISY	WYKONKA	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	WZACIĄGNIENIE PODŁOŻA POD NAWISY	WYKONKA	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	WZACIĄGNIENIE PODŁOŻA POD NAWISY	WYKONKA	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	WZACIĄGNIENIE PODŁOŻA POD NAWISY	WYKONKA	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	WZACIĄGNIENIE PODŁOŻA POD NAWISY	WYKONKA	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	WZACIĄGNIENIE PODŁOŻA POD NAWISY		
15+900																													
16+000																													WS-15 16+026,00
16+100																													
16+200																													
16+300																												PE-14 16+370,00	
16+400																												PE-15 16+470,00	
16+500																													
16+600																													
16+700																													
16+800																													
16+900																													
17+000																													
17+100																													
17+200																													
17+300																													
17+400																													
17+500																													
17+600																													
17+700																													
17+800																													
17+900																													
18+000																													
18+100																													
18+200																													
18+300																												Pd-3 18+340,00	
18+400																													
18+500																													
18+600																													
18+700																												P-11 18+743,00	
18+800																												PR-15 18+840,00	
18+900																												PE-16 18+960,00	
19+000																												PE-17 19+040,00	
19+100																												PE-18 19+120,00	
19+200																												PE-19 19+200,00	
19+300																													
19+400																													
19+500																												P-12 19+500,00	
19+600																													
19+700																												PE-20 19+700,00	
19+800																												PE-21 19+800,00	
19+900																												P-13 19+910,00	
20+000																													
20+100																													
20+200																												WD-16 20+200,13 PE-22 20+265,00	
20+300																												P-14 20+360,00	
20+400																												PE-23 20+435,00 PE-24 20+495,00	
20+500																													
20+600																													
20+700																													
20+800																												P-15 20+800,00	
20+900																													
21+000																													
21+100																													
21+200																												WS-17 21+235,54	
21+300																												P-16 21+390,00	

JEZDNIĄ PAWA (ZACHODNIA)				PAS ROZDZIAŁU			JEZDNIĄ LEWA (WSCHODNIA)				OBIEKTY KOLIZJI
Roboty wykończeniowe							Roboty wykończeniowe				
Podbudowa							Podbudowa				
Roboty wykończeniowe	Podbudowa	Roboty ziemne	R. przygot.	PAS ROZDZIAŁU			R. przygot.	Roboty ziemne	Podbudowa	Roboty wykończeniowe	
WYKONKA	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	USUNIĘCIE HUMUSU	WYKONKA	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	USUNIĘCIE HUMUSU	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	WYKONKA	
WYKONKA	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	USUNIĘCIE HUMUSU	WYKONKA	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	USUNIĘCIE HUMUSU	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	WYKONKA	
WYKONKA	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	USUNIĘCIE HUMUSU	WYKONKA	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	USUNIĘCIE HUMUSU	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	WYKONKA	
WYKONKA	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	USUNIĘCIE HUMUSU	WYKONKA	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	USUNIĘCIE HUMUSU	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	WYKONKA	
WYKONKA	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	USUNIĘCIE HUMUSU	WYKONKA	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	USUNIĘCIE HUMUSU	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	WYKONKA	
21+400				21+400			21+400			21+400	
21+500				21+500			21+500			21+500	
21+600				21+600			21+600			21+600	PR-25 21+600,00
21+700				21+700			21+700			21+700	P-17 21+700,00 PE-26 21+760,00
21+800				21+800			21+800			21+800	
21+900				21+900			21+900			21+900	
22+000				22+000			22+000			22+000	
22+100				22+100			22+100			22+100	
22+200				22+200			22+200			22+200	
22+300				22+300			22+300			22+300	P-18 22+340,00
22+400				22+400			22+400			22+400	
22+500				22+500			22+500			22+500	DPD-18 22+560,75
22+600				22+600			22+600			22+600	PE-27 22+650,00
22+700				22+700			22+700			22+700	P-19 22+710,00
22+800				22+800			22+800			22+800	PE-28 22+800,00 PE-29 22+850,00
22+900				22+900			22+900			22+900	
23+000				23+000			23+000			23+000	
23+100				23+100			23+100			23+100	WD-19 23+161,35
23+200				23+200			23+200			23+200	
23+300				23+300			23+300			23+300	
23+400				23+400			23+400			23+400	
23+500				23+500			23+500			23+500	
23+600				23+600			23+600			23+600	
23+700				23+700			23+700			23+700	
23+800				23+800			23+800			23+800	
23+900				23+900			23+900			23+900	PR-30 23+932,00
24+000				24+000			24+000			24+000	P-20 24+073,00
24+100				24+100			24+100			24+100	
24+200				24+200			24+200			24+200	
24+300				24+300			24+300			24+300	
24+400				24+400			24+400			24+400	
24+500				24+500			24+500			24+500	
24+600				24+600			24+600			24+600	WD-20 24+696,78
24+700				24+700			24+700			24+700	
24+800				24+800			24+800			24+800	
24+900				24+900			24+900			24+900	
25+000				25+000			25+000			25+000	
25+100				25+100			25+100			25+100	
25+200				25+200			25+200			25+200	
25+300				25+300			25+300			25+300	P-21 25+316,00
25+400				25+400			25+400			25+400	
25+500				25+500			25+500			25+500	PE-31 25+500,00
25+600				25+600			25+600			25+600	PE-32 25+600,00
25+700				25+700			25+700			25+700	PE-33 25+700,00
25+800				25+800			25+800			25+800	
25+900				25+900			25+900			25+900	
26+000				26+000			26+000			26+000	
26+100				26+100			26+100			26+100	WD-21 26+115,19
26+200				26+200			26+200			26+200	
26+300				26+300			26+300			26+300	
26+400				26+400			26+400			26+400	
26+500				26+500			26+500			26+500	
26+600				26+600			26+600			26+600	P-22 26+655,00
26+700				26+700			26+700			26+700	
26+800				26+800			26+800			26+800	

Kilometryż	JEZDNIĄ PAWA (ZACHODNIA)												PAS ROZDZIAŁU			JEZDNIĄ LEWA (WSCHODNIA)												Kilometryż								
	Roboty wykończeniowe						Podbudowa						Roboty ziemne			R. przygot.			Podbudowa						Roboty wykończeniowe											
	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE		WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE			
32+400																																			32+400	
32+500																																			32+500	
32+600																																			32+600	P-31 32+660,00
32+700																																			32+700	
32+800																																			32+800	
32+900																																			32+900	PE-44 32+900,00
33+000																																			33+000	PE-44 33+000,00
33+100																																			33+100	PE-46 33+100,00
33+200																																			33+200	
33+300																																			33+300	
33+400																																			33+400	P-32 33+440,00
33+500																																			33+500	
33+600																																			33+600	
33+700																																			33+700	
33+800																																			33+800	
33+900																																			33+900	
34+000																																			34+000	WS-25a 34+064,00
34+100																																			34+100	
34+200																																			34+200	WS-25 34+262,88
34+300																																			34+300	PE-47 34+300,00 P-33 34+385,00
34+400																																			34+400	PE-48 34+465,00
34+500																																			34+500	
34+600																																			34+600	
34+700																																			34+700	
34+800																																			34+800	
34+900																																			34+900	PE-49 34+900,00 PE-50 34+980,00
35+000																																			35+000	
35+100																																			35+100	
35+200																																			35+200	
35+300																																			35+300	P-35 35+302,00
35+400																																			35+400	P-35 35+494,50
35+500																																			35+500	
35+600																																			35+600	
35+700																																			35+700	DPD-26 35+794,00
35+800																																			35+800	
35+900																																			35+900	
36+000																																			36+000	WS-27 36+021,68
36+100																																			36+100	
36+200																																			36+200	
36+300																																			36+300	
36+400																																			36+400	
36+500																																			36+500	
36+600																																			36+600	

- Legenda:
 element: znaczenie:
 wykonane niesprzedane
 wykonane częściowo sprzedane
 wykonane sprzedane