

Strona prawa		Pas rozdziału		Strona lewa																		
		Wypełnienie pasa rozdziału	Bartery drogowe	Wycinka drzew	Usunięcie karp	Karczowanie i czyszczenie	Usunięcie humusu	Wymiana gruntów samonośnych	nasyp	wykop	stabilizacja cementem	Rozbiórka dróg i ulic	podbudowa KŁSM	warstwa mrozochronna	Podbudowa BA	w-wa wiążąca BA	Warstwa ścieralna SMA	Wypełnienie poboczny	Humusowanie i obsianie	Oznakowanie poziome	Bartery ochronne	
				0+100																		
				200																		
				300																		
				400																		
				500																		
				600																		
				700																		
				800																		
				900																		
				1+000																		
				100	DPD 2.1																	
				200	MS - 2																	
				300	DPD 2.2																	
				400																		
				500																		
				600																		
				700																		
				800																		
				900																		
				2+000																		
				100																		
				200																		
				300																		
				400																		
				500																		
				600																		
				700																		
				800																		
				900																		
				3+000																		
				100	WS - 3																	
				200																		
				300																		
				400																		
				500																		
				600																		
				700																		
				800																		
				900																		
				4+000	MD 7.1																	
				100																		
				200																		
				300																		
				400																		
				500																		
				600																		
				700																		
				800																		
				900																		
				5+000																		
				100																		
				200																		
				300																		
				400																		
				500																		
				600																		
				700																		

Strona prawa		Pas rozdziału		Strona lewa																		
		Wypełnienie pasa rozdziału	Bariera drogowa	Wycinka drzew	Usunięcie karp	Karczowanie i czyszczenie	Usunięcie humusu	Wymiana gruntów samonośnych	nasyp	wykop	stabilizacja cementem	Rozbiórka dróg i ulic	podbudowa KŁSM	warstwa mrozoodchronna	Podbudowa BA	w-wa wiążąca BA	Warstwa ścierna SMA	Wypełnienie poboczy	Humusowanie i obsianie	Oznakowanie poziome	Bariera ochronne	
		800		800																		
		900		900																		
		6+000		6+000																		
		100		100																		
		200	WS - 6	200																		
		300		300																		
		400		400																		
		500		500																		
		600		600																		
		700		700																		
		800		800																		
		900		900																		
		7+000		7+000																		
		100	MS - 7	100																		
		200		200																		
		300		300																		
		400		400																		
		500		500																		
		600		600																		
		700		700																		
		800		800																		
		900		900																		
		8+000		8+000																		
		100		100																		
		200		200																		
		300		300																		
		400		400																		
		500		500																		
		600		600																		
		700		700																		
		800		800																		
		900		900																		
		9+000		9+000																		
		100		100																		
		163		163																		
ROBOTY WYKONANE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM																						
ROBOTY WYKONANE DO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO																						
ROBOTY NIEPRZEWDZIANE DO WYKONANIA																						
ROBOTY DO WYKONANIA																						

Sporządziła: Agnieszka Dorocka - AIDA