

## Wykonane roboty drogowe 21 - 26.11.2016 TYDZ. 47

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
28+750-28+850;32+900-33+000 L (pas przy DZ-20); 33+200-33+300 L; 35+200-35+300 L; DD-16 (rowy)	Wykonanie wykopu	m3	4420	100%
DK7 WR 0+640-0+720; DG-4 0+000-0+211; 29+450-29+800 (pas rozdziału i pobocza); 32+800-34+000 (pas rozdziału); 32+793-32+800; 33+350-33+450; 33+550-33+800 (pas rozdziału); 36+330-36+660	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	4565	100%
28+110-28+350	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	2292	76%
Ł1 0+090-0+120, DK7 R 0+120-0+200, DD15 0+380-0+510, S7 28+850-28+900	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, grubość w-wy 15 cm (KR-1-6)	m2	4702	100%
DK7 WR 0+570-0+630	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, grubość w-wy 20 cm (KR-1)	m2	528	100%
DK7 Wyspa Trójkątna 0+500, 0+560	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C 16/20, grubość w-wy 36 cm	m2	120	100%
30+650-30+880; 36+241-36+330; 36+570-36+680	Wykonanie GWN 20 cm	m3	2790	100%
DG4, DK7 Wola Rychnowska	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku lub pospółki, grubość w-wy 15 cm (KR-1 - KR-4)	m2	785	100%
S7 km 29+900 - 29+950 LP	Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubość w-wy 10 cm (KR-6)	m2	2500	100%
DG4, DK7 Wola Rychnowska	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej dla dróg DZ20, DZ24, DZ26, DK7 (Wola Rychnowska), grubość w-wy 20 cm (KR-4)	m2	1063	100%
S7 km 35+200 - 35+500 L	Wykonanie warstwy technologicznej z kruszywa łamanego, grubość w-wy 20 cm (KR-6)	m2	2400	100%
S7 km 30+900 - 31+380 L; 30+960 - 31+350 P; 29+460 - 29+800 LP	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej, grubość w-wy 22 cm (KR-6)	m2	7700	100%
DG4, DK7 Wola Rychnowska	Umocnienie poboczy	m2	695	100%
32+800-33+200 L; DK7 WR 0+583-0+640; DD-17	Profilowanie skarp wraz z formowaniem rowów drogowych	m3	380	100%
Węzeł Rychnowo Ł1; Ł2	Wykonanie ścieków trójkątnych na ławie betonowej	mb	140	100%
33+040-33+300 P, Ł4	Wykonanie ścieków trójkątnych na ławie betonowej	mb	520	100%
DK7	Elementy ulic - Chodniki z brukowej kostki betonowej	mb	60	100%
Rondo nr 2	Obrzeża betonowe	mb	60	100%
DK7, DG3	Ustawienie krawężników kamiennych ulicznych	m2	50	100%
29+800+29+920	sączek podłużny	m	120	100%
DK7 Wola Rychnowska	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P z dodatkiem granulatu, grubość w-wy 10 cm (KR-4)	m2	420	100%
DK7 Wola Rychnowska	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W z dodatkiem granulatu, warstwa wiążąca, grubość w-wy 8 cm (KR-4)	m2	420	100%
DK7 Wola Rychnowska	Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, grubość w-wy 5 cm (KR-4) (KR-3)	m2	420	100%