

Wykonane roboty drogowe 26 - 31.10 TYDZ.44

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
S7 km 29+100-29+200	Odhumusowanie	m3	1345	100%
S7 km 31+500-31+700	Odhumusowanie	m3	360	100%
DD17 km 0+700-1+800	Odhumusowanie	m3	2100	100%
S-7 km 29+400 - 29+700	Wykonanie wykopu	m3	2060	57%
S-7 km 31+400 - 31+700	Wykonanie wykopu	m3	7205	57%
S7 km 33+680 - 33+720	Wykonanie wykopu	m3	645	57%
S7 km 31+120-31+700	Wykonanie wykopu	m3	3990	57%
S-7 km 29+850 -31+260	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	1760	100%
S-7 km 34+720 - 35+220	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	11307	100%
DK7 km 169+850-170+000	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	570	100%
DD16 km 1+360-1+405	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	110	100%
S7 km 35+100-35+220	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	2320	100%
S7 km 30+030-30+090	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	1080	100%
S7 km 30+500-30+600	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	5250	100%
S7 km 30+720-30+840	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	925	100%
DD21 km 1+330-1+370	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	105	100%
S7 km 35+640-35+710	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	960	100%
S-7 km 36+140 - 36+640	Nasyp	m3	2500	79%
S-7 km 34+150-34+350	Nasyp	m3	1675	79%
S7 km 30+000-30+800	Nasyp	m3	2560	79%
DD17 km 0+000-0+900	Nasyp	m3	1060	79%
S7 km 31+040-31+120	Nasyp	m3	140	79%
S7 km 33+700	Wymiana gruntu - robota dodatkowa	m3	3790	100%
S7 km 34+700-35+220	Przywóz gliny z C1	m3	3055	100%
MOP Olsztynek	Wywóz piasku na C1	m3	2785	100%
S7 km 31+200-31+700	Wywóz piasku na C1 (zaplecze w Rychnowie)	m3	1950	100%
DZ24 km 1+100-1+200 str L	Skarpowanie	m3	90	100%
DD-16 km 1+100 - 2+000	Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej, gr. w-wy 20 cm - jako warstwa technologiczna na drogi serwisowe	m2	750	100%
DD-17 km 1+800 - 2+300	Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej, gr. w-wy 20 cm - jako warstwa technologiczna na drogi serwisowe	m2	190	100%
DD-23 km 0+000 - 1+900	Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej, gr. w-wy 20 cm - jako warstwa technologiczna na drogi serwisowe	m2	455	100%
DD25 km 0+300-0+350	Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej, gr. w-wy 20 cm - jako warstwa technologiczna na drogi serwisowe	m2	50	100%
DD-23 km 1+900 - DD-25 km 0+300	Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej, gr. w-wy 20 cm - jako warstwa technologiczna na drogi serwisowe	m2	370	100%