

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztyn, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 06.06 -12.06.2016

| L.p. | Odcinek robót | Numer obiektu | Zakres robót | Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień |
|---|--------------------------------|---------------|---|--|
| WYKOPY - STRONA PRAWA | | | | |
| 1 | | ZB -2 | Wykonanie wykopów | dodatkowe |
| NASYPY - STRONA PRAWA | | | | |
| 2 | | DD5/A | wykonanie nasypów - GWN | dodatkowe |
| WARSTWA MROZOCHRONNA 10 cm - STRONA PRAWA | | | | |
| 3 | 3+010-3+030 | S7 j.P | warstwa mrozochronna (góra) gr. 10 cm | 100,00% |
| 4 | 3+046-3+100 | S7 j.P | warstwa mrozochronna (góra) gr. 10 cm | 100,00% |
| W-WA TECHNOLOGICZNA 20 cm - STRONA PRAWA | | | | |
| 5 | 2+580-2+602 | S7 j.P | warstwa technologiczna gr. 20 cm | 100,00% |
| 6 | 2+613-2+650 | S7 j.P | warstwa technologiczna gr. 20 cm | 100,00% |
| OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE - drogi dojazdowe i zjazdy | | | | |
| 7 | 0+390; 0+590 | S7 j.P | Oczyszczenie i skropienie pod warstwę ścieralną | dodatkowe |
| W-WA ŚCIERALNA- drogi dojazdowe i zjazdy | | | | |
| 8 | 0+390; 0+590 | S7 j.P | warstwa ścieralna BA- zjazdy | dodatkowe |
| ODWODNIENIE I PRZEPUSTY | | | | |
| 9 | | WS3/A | Przepusty stalowe Ø 80 cm | 130,00% |
| ELEMENTY ULIC - ściek trójkątny | | | | |
| 10 | 6+030-6+096; 6+293,95-6+330 | S7 | Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego | 100,00% |
| BARIERY DROGOWE | | | | |
| 11 | 7+640-9+163 | S7 | Bariery H1W3 jednostronne | 57,14% |
| 12 | 0+500-0+700 | S7 | Bariery H1W2 jednostronne- rozbieralna | dodatkowe |
| 13 | 2+700-2+750 | S7 P.R. | Bariery H2W4-dwustronna | dodatkowe |
| OZNAKOWANIE POZIOME | | | | |
| 14 | S7 0+000-0+900- trasowanie | WMPN | oznakowanie poziome grubowarstwowe i ciągłe | 10,00% |
| 15 | 0+000-0+900- trasowanie | S7 | oznak. poziome- grub.-l.ciągłe | 10,00% |
| 16 | 0+000-0+930- trasowanie | S7 | oznak. poziome- grub.-l.przerywane | 10,00% |
| 17 | 0+000-0+900- trasowanie | S7 | oznak. poziome- grub.-l.na skrzyżow. i przejściach dla p. | 10,00% |
| 18 | 0+000-0+900- trasowanie | S7 | oznak. poziome- grub.-strzałki i inne symbole | 10,00% |
| OSŁONY PRZECIWOŚNINIOWE | | | | |
| 19 | 6+277-6+330 P | S7 | Osłony przeciwoślśniowe | dodatkowe |
| GWOŹDZIE GRUNTOWE | | | | |
| 20 | 3+350-3+680 | S7 | Umocnienie zbocza lub skarpy gwoździami gruntowymi | 100,00% |
| OGRODZENIE | | | | |
| 21 | S7 7+500-9+163 | Z-3, Z -11 | Ustawienie ogrodzenia | 100,00% |
| HUMUSOWANIE | | | | |
| 22 | 0+000-3+000, 3+450-3+680 | S7 | Humusowanie z obsianiem skarp | 100,00% |