

## Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe

(pododcinek B/S7)

## WYKONANE ROBOTY DROGOWE 30.10-05.11.2017 S7

Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
DZ2B km 1+000-1+200	S7	Wykonanie wykopów na odkład	dodatkowe
DZ2/B, km 0+850 - 0+950	S7	Wymiana gruntu w wykopie - objętość gruntu do wymiany:	220,00%
S7, km 13+250 - 13+850 pas rozdziału i pobocza S7, km 12+330 - 12+460 DZ2B, km 1+000-1+400	S7	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu - nasyp z gruntu niewysadzinowego	175,00%
<b>PODBUDOWY</b>			
S7, km 11+870 - 11+930 str. P	S7	Wykonanie warstwy technologicznej z krusztwa łamanego, grubość w-wy 20 cm	20,19%
S7, km 12+360 - 12+460 S7 km 14+788 - 14+960 str. P S7, km 12+360 - 12+460	S7	Wykonanie warstwy mrozochronnej, grubość w-wy 30 cm	100,00%
S7, km 11+880-11+960 str. P S7, km 12+340-12+420 str. L S7, km 12+450-12+520 str. P	S7	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość w-wy 22 cm (KR-6)	0,00%
<b>NAWIERZCHNIE</b>			
DD3/B km 0+000-0+472	S7	Wykonania frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, śr. gr. w-wy 3 cm	0,00%
DD3/B km 0+000-0+472	S7	Wykonania frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, śr. gr. w-wy 5 cm	0,00%
<b>ZIELEŃ DROGOWA</b>			
Tarcze Węzła Ostróda Południe Ł1, Ł4	S7	Sadzenie i pielęgnacja drzew liściastych (doły o średnicy 0,7 m i głęb. 0,7 m z całkowitą zaprawą ziemią kompostową, palikowanie)	dodatkowe
S7 15+000-16+210 P	S7	Wykonanie trawników wraz z ułożeniem warstwy ziemi urodzajnej grub. 15 cm, z uprzednim oczyszczeniem i plantowaniem terenu	dodatkowe
<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>			
s7 12+400	S7	Wykonanie obudowy wylotów przykanalików	dodatkowe
<b>ELEMENTY ULIC</b>			

	DZ2/B km 1+000-1+350	S7	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej ( beton C12/15) z oporem	dodatkowe
	DZ2/B km 1+000-1+100	S7	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm wg KSDUP i PM karta 1.18	dodatkowe
	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>			
	ZB3	S7	Ustawienie ogrodzenia z siatki z drutu stalowego - ogrodzenie drogi i zbiorników	dodatkowe
	ZB3, ZB10, ZB11	S7	Ustawienie płotków naprowadzających zespolonych z ogrodzeniem	dodatkowe
	DZ2/B	S7	Ustawienie płotków naprowadzających wolnostojących	dodatkowe
	<b>DODATKOWE</b>			
	S7, km 12+988 - 13+166 str. L	S7	nadnasyt - rozbiórka	-