

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek,
pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 23.10 - 29.10.2017 S7

1	WD-1/B	Stałe znaki wysokościowe	ponad plan
2	MS-2/B	Beton podwaliny obrukowania klasy C20/25	83,33%
3	MS-2/B	Warstwa ochronna izolacji	0,00%
4	MS-2/B	Grubości 3mm - Nawierzchnia epoksydowo - poliuretanowa	0,00%
5	MS-2/B	Hydrofobizacja wgłębna powłokami silikono-mikroemulsyjnymi - konstrukcja płyty pomostu pomiędzy skrzynkami oraz podpór	0,00%
6	MS-2/B	Powłoki zwykłe bez zdolności pokrywania zarysowań (grubość powłoki do 0,3mm) -spód wsporników płyty pomostu	0,00%
7	MS-2/B	Balustrada aluminiowa	98,11%
8	MS-4/B	-liny	135,97%
9	MS-4/B	Kable sprężające wewnątrz skrzynki wewnętrzne z zakotwieniami i łącznikami	ponad plan
10	MS-6/B	Beton wyrównawczy klasy C12/15	100,00%
11	MS-6/B	Prefabrykat gzymsowy typ 1 zew. h=1,1m	100,00%
12	MS-6/B	Wpusty mostowe powierzchniowe	ponad plan
13	MS-6/B	Kolektor fi 400	ponad plan
14	MS-6/B	Sączki	ponad plan
15	MS-6/B	Ścieki kamienne	50,00%
16	MS-6/B	Krawężnik kamienny	100,00%
17	MS-6/B	Bariera H2 W3 B jednostronna	0,00%
18	MS-6/B	Rury osłonowe dla urządzeń telekom. PVC f110mm	100,00%
19	MS-6/B	Hydrofobizacja wgłębna powłokami silikono-mikroemulsyjnymi - konstrukcja płyty pomostu oraz podpór	99,99%
20	MS-6/B	Powłoki zwykłe bez zdolności pokrywania zarysowań (grubość powłoki do 0,3mm) -spód wsporników płyty pomostu	99,99%
21	MS-6/B	Beton klasy C30/37	ponad plan
22	MS-6/B	Powłoki specjalne chemoodprne oraz odporne na uderzenia z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań (grubość powłoki powyżej 1,0mm) -filary P2,P3	ponad plan
23	WD-7/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	0,00%
24	WD-7/B	Beton wyrównawczy klasy C12/15	0,00%
25	WD-7/B	Warstwa ochronna izolacji	100,00%
26	WD-7/B	Grubości 3mm	100,00%
27	WD-7/B	Wpusty mostowe powierzchniowe	0,00%
28	WD-7/B	Krawężnik kamienny	0,00%
29	WD-7/B	Obrukowanie stożków kostką kamienną	100,00%
30	WD-9/B	Prefabrykat osłonowy kolektora wraz z zamocowaniem i konstrukcją wsporczą	100,00%
31	WD-10/B	Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	ponad plan
32	WD-10/B	Hydrofobizacja wgłębna powłokami silikono-mikroemulsyjnymi - konstrukcja płyty pomostu oraz podpór	ponad plan
33	PE1/B	Znaki wysokościowe	ponad plan
34	PE2/B	Znaki wysokościowe	ponad plan
35	PE3/B	Znaki wysokościowe	ponad plan
36	PE4/B	Znaki wysokościowe	ponad plan
37	PE1.2/B	Znaki wysokościowe	ponad plan
38	PE2.2/B	Znaki wysokościowe	ponad plan
39	PE3.2/B	Znaki wysokościowe	ponad plan
40	PE4.2/B	Znaki wysokościowe	ponad plan