

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek,
pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 30.10. - 05.11.2017R.

1	MS-2/B	Warstwa ochronna izolacji	100,00%
2	MS-2/B	Grubości 3mm - Nawierzchnia epoksydowo - poliuretanowa	0,00%
3	MS-2/B	Bariera H2 W3 B jednostronna	0,00%
4	MS-2/B	Hydrofobizacja wgłębna powłokami silikonowo-mikroemulsyjnymi - konstrukcja płyty pomostu pomiędzy skrzynkami oraz podpór	0,00%
5	MS-2/B	Powłoki zwykłe bez zdolności pokrywania zarysowań (grubość powłoki do 0,3mm) -spód wsporników płyty pomostu	0,00%
6	MS-3/B	Beton podwaliny obrukowania klasy C20/25	0,00%
7	MS-4/B	Izolacja natryskowa	ponad plan
8	MS-4/B	Kable sprężające wewnątrz skrzynki wewnętrzne z zakotwieniami i łącznikami	0,00%
9	MS-6/B	Ścieki kamienne	100,00%
10	MS-6/B	Bariera H2 W3 B jednostronna	0,00%
11	MS-6/B	Rury osłonowe dla urządzeń telekom. PVC f110mm	100,00%
12	MS-6/B	Hydrofobizacja wgłębna powłokami silikonowo-mikroemulsyjnymi - konstrukcja płyty pomostu oraz podpór	ponad plan
13	MS-6/B	Powłoki zwykłe bez zdolności pokrywania zarysowań (grubość powłoki do 0,3mm) -spód wsporników płyty pomostu	100,00%
14	WD-7/B	Beton wyrównawczy klasy C12/15	0,00%
15	WD-7/B	Wpusty mostowe powierzchniowe	100,00%
16	WD-7/B	Dreny podłużne i poprzeczne	100,00%
17	WD-7/B	Obrukowanie stożków kostką kamienną	46,25%
18	S7	ekrany akustyczne h=3,0m, L=888.70m PALE (h=3,4-0,75)	ponad plan
19	S7	ekrany akustyczne h=3,0m, L=888.70m SŁUPY	ponad plan
20	S7	Ekrany akustyczne h=4,0m, L=980,50m PALE (h=4,0-0,85)	ponad plan
21	S7	Ekrany akustyczne h=4,0m, L=980,50m SŁUPY	ponad plan
22	S7	ekrany akustyczne h=3,0m, L=888.70m PALE (h=3,4-0,75)	ponad plan
23	S7	ekrany akustyczne h=3,0m, L=888.70m SŁUPY	ponad plan

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek,
pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B) DK16**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 30.10. - 05.11.2017R.

1	MS-3/B-16	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	35,00%
2	MS-3/B-16	Beton klasy C60/75	0,00%
3	MS-3/B-16	Beton klasy C30/37	51,88%
4	MS-3/B-16	Prefabrykat gzymsowy typ 3 zew. h=0,515m	66,67%
5	MS-3/B-16	Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	100,00%
6	MS-3/B-16	Izolacja natryskowa	16,00%
7	MS-3/B-16	Nawierzchnia epoksydowo - poliuretanowa - Grubości 3mm	3,50%
8	MS-3/B-16	Dreny podłużne i poprzeczne	16,67%
9	MS-3/B-16	Krawężnik kamienny	30,00%
10	MS-3/B-16	Balustrada szczelinkowa h=1100mm	71,43%
11	MS-3/B-16	Hydrofobizacja wgłębna powłokami silikonowo-mikroemulsyjnymi - konstrukcja płyty pomostu oraz podpór	0,00%
12	MS-3/B-16	Powłoki zwykłe bez zdolności pokrywania zarysowań (grubość powłoki do 0,3mm) -spód wsporników płyty pomostu	0,00%
13	MS-3/B-16	Kotwy talerzowe	0,00%