

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 19.06 - 24.06.2017 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WD21	Umocnienie półek i stożków nasypów w rejonie przyczółków	100%
		Stałe znaki wysokościowe	100%
2	MS22	Ekrany przeciwhałasowe z wypełnieniem z paneli aluminiowych	100%
		Ekrany przeciwoślnościowe z tworzywa sztucznego	100%
		Drzwi wejściowe do konstrukcji pomostu	100%
		Stałe znaki wysokościowe	100%
3	WD23	-	0%
4	MS24	Zabezpieczenie przeciwhałasowe - ekran pochłaniający	100%
		Ekrany przeciwoślnościowe z tworzywa sztucznego	100%
		Umocnienie stożków i skarp przez hydroobsiew	100%
5	WD25	-	0%
6	WD26	-	0%

Wykopy w gruntach I-IV kategorii
Zasypanie wykopów gruntem rodzimym
Beton wyrównawczy fundamentów klasy C12/15
Zbrojenie betonu fundamentów stalą klasy A-IIIN
Beton fundamentów klasy C30/37
Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową
Betonu podpór klasy C30/37
Zbrojenie betonu podpór stalą klasy A-IIIN
Podpora P1 pale Franki
Podpora P3 pale Franki
Podpora P4 pale Franki
Próbne obciążenie pali
Prace przygotowawcze związane z wykonaniem ustroju niosącego
Zbrojenie betonu ustroju niosącego stalą klasy A-IIIN
Zewnętrzne kable sprężające
Beton ustroju niosącego C35/45
Warstwa filtracyjna za przyczółkiem wraz z zabezpieczeniem
Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów
Ściany oporowe z gruntu zbrojonego
Łożysko stałe jednokierunkowo przesuwne/wielokierunkowo przesuwne
Sączki
Wpusty powierzchniowe
Kotwy talerzowe
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej ze stali gatunku S355
Izolacje bitumiczne termozgrzewalne
Krawężnik kamienny
Urządzenia dylatacyjne szczelne modułowe
Zbrojenie betonu kap chodnikowych stalą klasy A-IIIN
Beton kap chodnikowych C30/37
Wewnętrzne kable sprężające
Beton zabudów chodnikowych i oczepów nasypów klasy C30/37
Prefabrykowane deski gzymsowe polimerobetonowe
Kolektor
Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wiążąca
Malowanie konstrukcji stalowej
Metalizacja konstrukcji stalowej
Nawierzchnia epoksydowo - poliuretanowa 3mm
Nawierzchnia epoksydowo - poliuretanowa 5mm
Nawierzchnia z mieszanki SMA - warstwa ścieralna
Bariery na obiektach mostowych
Balustrady na obiektach mostowych
Schody Skarpowe
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych inżynierskich
Znaki wysokościowe
Stałe znaki wysokościowe
Umocnienie pótek i stożków nasypów w rejonie przyczółków
Próbne obciążenie obiektu
Dreny podłużne i poprzeczne
Zbrojenie betonu płyty przejściowej
Obrukowanie stożków
Beton płyt przejściowych C25/30
Powłoki specjalne odporne na chlorki z zdolnością pokrywania zarysowań

Powłoki ochronne zwykłe bez zdolnością pokrywania zarysowań
Ułożenie skarpowego ścieku korytkowego
Chodnik z brukowej kostki betonowej
Ścieki skarpowe z elementów prefabrykowanych
Nawierzchnia z kostki brukowej chodnika
Hydrofobizacja

| |

