Procentowe zaawansowanie w poszczególnych robotach - roboty mostowe S7

Asortyment robót	WD-1_B	MS-2_B	MS-3_B	MS-4_B	WD-5_B	MS-6_B	WD-7_B	WD-8_B	WD-9_B	WD-10_B	PP-11_B	ROZBIÓRKA OBIEKTÓW	PE1_B-km 10+400,00	PE2_B-km 10+430,00	PE3_B-km 10+700,00	PE4_B-km 10+780,00	PE5_B-km 16+187,80	PE6_B-km 16+549,81	PE7_B-km 16+756,00	PE1.2_B-km 0+251,00	PE2.2_B-km 0+280,00	PE3.2_B-km 0+540,60	PE4.2_B-km 0+620,00	PE7.1_B-km 0+167,00	PE7.2_B-km 0+254,00	Przepust PD1/B - 150 w km 12+381,83 drogi	Przepust PD2/B - fi w km 13+285,00 drogi	Przepust PD3/B fi 150 w km 15+754,40 drogi	Mur oporowy M1	Mur oporowy M2	Mur oporowy M3
Wykopy	100%	100%	75%	0%	100%	75%	50%	103%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	89%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	89%	0%
Beton niekonstrukcyjny	100%	0%	60%	0%	98%	75%	45%	90%	99%	30%	100%	0%	95%	95%	95%	90%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	70%	0%
Beton podwaliny obrukowania C20/25	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Beton wyrównawczy C12/15 (B15)	91%	0%	0%	100%	0%	41%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Beton korka klasy C16/20	0%	102%	99%	100%		79%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Wykopy w gruntach I-V kategorii	0%	55%		100%	0%	0%	24%	103%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%			0%	0%	0%			0%	0%	0%		0%	0%
Prefabrykaty betonowe/żelbetowe	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pale żelbetowe wbijane	0%	0%	50%	0%	100%	71%	50%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Nawierzchnia epoksydowo - poliuretanowa o grubości 3mm:	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%
Beton fundamentu B25 pod podpory tymczasowe	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Żelbetowe elementy prefabrykowane	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Beton klasy C50/60	0%	24%	0%	0%	0%	61%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Beton podpór w elementach o grubości >=60cm Beton klasy C35/45	0%	91%	0%	0%	0%	79%	0%	0%	85%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Beton podpór w elementach o grubości <60cm Beton klasy C35/45	0%	106%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Beton ustroju niosącego w elementach o grubości <60cm Beton klasy C35/45	0%		92%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Łożysko stałe o nośności charakterystycznej N=8800 kN	0%		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Łożysko stałe o nośności charakterystycznej N=1800 kN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Łożysko jednokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=1800 kN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Łożysko wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=1800 kN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Łożysko stałe o nośności charakterystycznej N=1450 kN	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Łożysko wielokierunkowo przesuwne o nosności charakterystycznej N=1450kN	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Łożysko jednokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=8800 kN	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Łożysko jednokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=9300 kN	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Łożysko wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=3500kN	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Łożysko wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=4000kN	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Łożysko wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=9300kN	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Łożysko wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=8800 kN	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Łożysko jednokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=1450 kN	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Łożysko stałe o nośności charakterystycznej N=2050 kN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Łożysko jednokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=4000 kN	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Łożysko jednokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=3500 kN	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Łożysko jednokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=2050kN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Łożyska stałe, o nośności charakterystycznej 25MN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Łożyska jednokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej 6 MN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Łożyska wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej 4MN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Łożyska wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej 4.5MN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Łożyska wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej 17.5MN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Łożyska wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej 16MN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Prefabrykat gzymsowy z betonu polimerowego L=53x2+42x2	83%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Prefabrykat gzymsowy z betonu polimerowego L=2x54+4x52+2x44								53%																							
Sączki	100%	0%	100%	0%	0%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Dreny podłużne i poprzeczne	100%					43%	30%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Dren francuski												200%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Łożysko wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=2050kN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Urządzenia dylatacyjne szczelne modułowe - wielomodułowe szczelne: wydłużenie - 15,1mm, skrócenie - 11,8mm, przemieszczenie równoległe - +-8mm	100%					0%	0%	49%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
pale FRANKI	0%	100%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Próbne obciążenie pali	0%	140%	60%	50%	100%	60%	50%	100%	100%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Urządzenia dylatacyjne szczelne modułowe o przesuwie +/-40 mm i równoległym +/-20mm	0%	0%			49%		49%				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ścianki szczelne	0%	50%	65%	139%	100%	70%	50%	0%	100%	89%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Zbrojenie betonu	90%	47%	87%	27%	97%	60%	100%	100%	54%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	68%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	38%	0%
Wykonanie gruntu zbrojonego z oblicowaniem z prefabrykatów betonowych						81%	0%	0%	87%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Beton ustroju niosącego w elementach o grubości <60cm - beton B35 (C30/37)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	87%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu - beton wyrównawczy B15	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	102%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	120%		0%	100%	95%	96%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Beton wyrównawczy klasy C12/15	57%	10%	0%	100%	0%	23%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%		0%	0%		0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Beton podpór w elementach o grubości >=60cm Beton klasy C25/30		71%		69%	87%	77%																									
Prefabrykaty betonowe sprężone - belki typu „T" - belki T27	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	99%	0%	0%	98%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Wykonanie gruntu zbrojonego z oblicowaniem z preafbarykatów betonowych	0%	0%	0%	0%	0%	54%	0%	0%	73%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%

Zasypki przestrzeni wokół przejścia oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie skrzydeł	0%	20%	0%	0%	0%	16%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	100%	100%	0%	121%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Zasypki przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków	0%	0%	0%	0%	14%	58%	21%	100%	93%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
zasypanie wykopów pod fundamenty gruntem rodzimym	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	62%	61%	70%	72%	0%	0%		47%	50%	46%	50%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ułożenie geosiatki o wytrzymałości długoterminowej min 54kN	100%	0%	0%	0%	99%	0%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ułożenie skarpowego ścieku korytkowego	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		106%	102%	99%	0%	0%		122%	96%	126%	177%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ułożenie przepustów z rur HDPE o średnicy fi 50 cm w rowach przy przepustach ekologicznych	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	59%	100%	100%	0%	0%	0%		0%	100%	100%	100%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
ułożenie geowłókniny separacyjnej							91%										0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Zasypanie wykopów pod fundamenty	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	47%	0%	100%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	100%	0%
Beton części przelotowej i nadbetonu	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	99%		100%	100%	100%	100%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Beton zabudów chodnikowych	97%	0%	0%	0%	43%	34%	28%	51%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Sprężanie	0%	0%	0%	0%	0%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Beton skrzydeł C30/37 (B35)													65%	65%	66%	67%	100%	66%		100%	100%	100%	100%			0%	0%	0%			
Beton podkładowy	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Beton fundamentów	100%	0%	50%	60%	100%	60%	51%	95%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	120%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	100%	99%	0%
Beton podpór	100%	35%	100%	40%	100%	45%	50%	92%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	100%	38%	0%
Beton ustroju nośnego	100%	0%	0%	0%	0%	11%	5%	100%	51%	0%	0%	0%	45%	45%	95%	0%	100%	0%		100%	100%	100%	100%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Beton łuku żelbetowego	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kotwy talerzowe					50%	21%	29%	100%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%			
Beton zabudów chodnikowych i oczepów nasypów	0%	0%	0%	0%	0%	0%	22%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
zasypka podpór i przepustów	20%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	35%		0%	0%	98%				100%			100%	100%	100%	100%								
Beton płyt przejściowych	90%	0%	0%	0%	0%	52%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	111%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Konstrukcje powłokowe z blach falistych	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Prefabrykowane belki strunobetonowe	100%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Prefabrykat gzymsowy typ 2 wew. h=0,8m	0%	0%	0%	0%	36%	50%	51%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Prefabrykat gzymsowy typ 1 zew. h=1,1m	0%	0%	0%	0%		48%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ustrój niosący stal S355M	0%	0%	0%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Beton fundamentów w deskowaniu Beton klasy C25/30	0%	106%	100%	69%	98%	0%	51%	0%	0%	97%	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Sworznie zespalające średnicy fi 22mm, L=250mm			105%					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ustroj niosący			100%	27%				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Konstrukcje stalowe ustroju zespolonego	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Konstrukcja stalowa ustroju niosącego	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Skrzynie fundamentowe	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pokrywanie powłokami malarskimi	0%	0%	0%	27%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Metalizacja				31%																											
Podwieszenie mostu	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
stalowa konstrukcja wielopłaszczowa (konstrukcja główna) o rozpiętości 25,74m	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	100%	16%	50%	24%	63%	36%	27%	66%	38%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	57%		100%	100%	100%	100%			0%	0%	0%	109%	100%	0%
Izolacje grube	37%	0%	0%	0%	52%	21%	59%	49%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	0%		100%	100%	100%	100%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Odwodnienie	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Wpusty mostowe	100%	0%	100%	0%	100%	47%																				0%					
Kolektor odwodnienia - kolektor fi 250	101%	0%	0%	0%																						0%					
Kolektor fi 400		0%	0%	0%		38%																				0%					
Łożyska	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
dylatacje pionowe korpusów przyczółków	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Krawężnik kamienny	100%	0%	0%	0%	39%	46%	34%	98%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%

Warstwa wiążąca, gr. 5,0cm	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Przeciwspadek	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Nawierzchnia z mieszanki SMA - warstwa ścieralna, gr. 4,5cm	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Nawierzchnia chemoutwardzalna płyt chodnikowych - grubości	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bariery na obiekatch mostowych	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Balustrady na obiektach mostowych	0%	0%	0%	0%	0%	44%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Balustrady na przejściu dla zwierząt													85%	85%	90%	90%			0%	84%	85%	84%	85%	0%	0%	0%					
Ekrany ochronne	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Warstwa filtracyjna za przyczółkiem	100%	33%	0%	0%	56%	50%	41%	59%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%	78%	0%	
wbudowanie kruszywa naturalnego	0%	0%	0%	0%	107%	0%	84%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Hydrofobizacja wgłębna powłokami silikono-mikroemulsyjnymi - konstrukcja płyty pomostu oraz podpór	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Powłoki specjalne odporne na chlorki z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań (grubość powłoki powyżej 0,3mm)	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Umocnienie stożków - bruk, geosiatka	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Umocnienie półek i stożków nasypów w rejonie przyczółków - obrukowanie stożków	85%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Geomembrana - folia kubełkowa na stykach elementów prefabrykowanych	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	124%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Umocnienie gabionami	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Próbne obciązenie	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
zasypka konstrukcji żelbetowej										85%									0%					0%	0%	0%					
Schody skarpowe	98%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
zasypka konstrukcyjna										68%									0%					0%	0%	0%					
Impregnacja powierzchni betonowych	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Zasypanie wykpów pod fundamenty	0%	0%	0%	0%	76%	0%	0%	21%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	44%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	
Grunt zbrojony geosyntetykami	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kable sprężające		16%				52%			84%															0%	0%	0%					
Punkty pomiarowo - kontrolne na drogowych obiektach iżynierskich	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kable sprężające wewnątrz ustroju niosącego wewnętrzne z zakotwieniami i łącznikami	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Oznakowanie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Rozbiórka obiektu	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych	0%	69%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%