Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododc

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 31.08 -06.09.2015 R.

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót
			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	-	DD1/B	Usunięcie drzew i krzewów
	0+000 - 0+251	DZ2/B	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej i sciółki leśnej
	0+000 0+350	DD1/B	
	12+000 - 12+200	S7	
	12+500 - 12+630	S7	
	11+850 - 12+050	DK16	
	11+450 - 11+750	DK16	
	-	DD9/B	
	14+009 -014+153	S7	Rozbiórka nawierzchni drogowej przy Gospodzie Sajmino
			ROBOTY ZIEMNE
	-	DZ2/B	Wykonywanie wykopów w gruntach kategorii I-IV
	0+100 -0+200	Ł6	Wymiana gruntu
	9+850 - 9+920	S7	Wykonanie nasypów
	10+350 - 10+400	S7	
	17+000 - 17+100	S7	
	17+100 - 17+300	DK16	
	9+800 - 9+900	S7	
	10+300 - 10+400	S7	
	11+500 - 11+760	DK16	
	13+300 - 13+450	DK16	
	12+050 - 12+550	DK16	
	12+580 - 12+750	DK16	
	12+800 - 12+860	DK16	
	-	DD5A	
	13+300 - 13+450	DK16	
	-	ŁBC	Zbrojenie nasypów geosyntetykami
			PODBUDOWY
	12+050 - 12+550	DK16	Stabilizacja gruntu wapnem
	9+550 - 9+750	S7	Warstwa mrozoochronna
			DODATKOWE
	16+250-16+650	isnt. DK7	Wstrzymanie robót na terenie stanowiska archeologicznego
	16+750 - 16+900	S7	
	16+411 - 16+657	DK16	
	17+000 - 17+160	DK16	

inek A)

Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
120,00%
140,00%
150,00%
140,00%
140,00%
140,00%
140,00%
140,00%
100,00%
150,00%
150,00%
145,00%
145,00%
145,00%
140,00%
150,00%
145,00%
120,00%
140,00%
150,00%
150,00%
150,00%
150,00%
150,00%
100,00%
100%
100%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%