Procentowe zaawansowanie w poszczególnych robotach – roboty mostowe

L.p.	Asortyment robót	WD21	MS22	WD23	MS24	WD25	WD26	PD2/C	PD3/C	PD4/C	PD5/C	PE1/C	PE21/C
1	Wykopy	100%	90%	40%	35%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
2	Zasypka fundamentów	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Zasypka przestrzeni za przyczółkiem i formowanie stożków i nasypów w obrębie obiektów	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	90%	-	-	-
4	Pale żelbetowe wbijane	-	71%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Próbne obciążenie pali	-	12%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pale wielkośrednicowe formowane w gruncie	100%	-	0%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-
7	Próbne obciążenie pali wielkośrednicowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Ścianki szczelne	-	50%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Zbrojenie betonu	50%	3%	0%	0%	40%	40%	-	-	100%	-	-	-
10	Sprężanie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-
11	Beton podkładowy	70%	19%	0%	0%	70%	70%	-	-	-	-	0%	0%
12	Beton fundamentów	100%	19%	0%	0%	100%	100%	-	-	100%	-	0%	0%
13	Beton podpór	0%	18%	0%	0%	90%	90%	-	-	-	-	-	-
14	Beton ustroju nośnego	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-
15	Beton łuku żelbetowego	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Beton zabudów chodnikowych i oczepów nasypów	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-
17	Beton płyt przejściowych	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-
18	Konstrukcje powłokowe z blach falistych	-	-	-	-	-	-	0%	0%	100%	0%	-	-
19	Prefabrykowane belki strunobetonowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%