Zaawansowanie finansowe za miesiąc wrzesień 2016r. (wg PŚP nr 15) w odniesieniu do aktualnego Programu.

Poz.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość ZPRS	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty	Uwagi	Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu zm. 2.3 zatwierdzonego w dniu 15.07.2016r.	Procentowe wykonanie planu
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego				wrzesień 2016	
		[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]	[%]	[zł netto]		[zł netto]	[%]
I	DZIAŁ OGÓLNY:	23 870 000,00	23 870 000,00	12 626 734,19	575 135,40	13 201 869,59	55,31%	10 668 130,41		573 135,80	100,35%
II	ROBOTY DROGOWE:	107 481 556,00	105 512 651,91	40 976 836,12	6 438 049,66	47 414 885,78	44,94%	58 097 766,13	PZ 9,10,11,12,13,16/13.1.A, PI2	12 365 595,59	52,06%
III	OBIEKTY MOSTOWE:	76 604 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	PZ 2,3,4,5,6,7/13.1.B	0,00	0,00%
IV	ROBOTY W ZAKRESIE MOP	11 300 000,00	11 300 000,00	2 948 999,09	488 539,37	3 437 538,46	30,42%	7 862 461,54		2 457 021,24	19,88%
V	ROBOTY BRANŻOWE	24 000 000,00	23 173 568,77	13 716 634,02	2 178 344,91	15 894 978,93	68,59%	7 278 589,84	PZ 1,8,14,15/13.1.A	1 839 386,46	118,43%
	WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO	**243 255 988,00**	**163 856 220,68**	**70 269 203,42**	**9 680 069,34**	**79 949 272,76**	**48,79%**	**83 906 947,92**		**17 235 139,09**	**56,16%**
PZ, PI	POLECENIA ZMIAN, POLECENIA INŻYNIERA:	0,00	87 446 270,24	61 132 893,54	3 586 894,30	64 719 787,84	74,01%	22 726 482,40		4 490 533,54	79,88%
	Obiekty mostowe - optymalizacje	0,00	76 604 432,00	51 698 359,34	3 433 375,23	55 131 734,57	71,97%	25 856 580,23		4 490 533,54	76,46%
	Pozostałe Polecenia Zmian i Polecenia Inżyniera	0,00	10 841 838,24	9 434 534,20	153 519,07	9 588 053,27	88,44%	1 253 784,97		0,00	0,00%
	WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN I POLECEŃ INŻYNIERA NETTO	**0,00**	**87 446 270,24**	**61 132 893,54**	**3 586 894,30**	**64 719 787,84**	**74,01%**	**22 726 482,40**		**4 490 533,54**	**79,88%**
	WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH, POLECEŃ ZMIAN I POLECEŃ INŻYNIERA NETTO	**243 255 988,00**	**251 302 490,92**	**131 402 096,96**	**13 266 963,64**	**144 669 060,60**	**57,57%**	**106 633 430,32**		**21 725 672,63**	**61,07%**
	PODATEK VAT	**55 948 877,24**	**57 799 572,91**	**30 222 482,31**	**3 051 401,64**	**33 273 883,95**					
	WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH, POLECEŃ ZMIAN I POLECEŃ INŻYNIERA BRUTTO	**299 204 865,24**	**309 102 063,83**	**161 624 579,27**	**16 318 365,28**	**177 942 944,55**					