





	JEZDNI PAWA (ZACHODNIA)								PAS ROZDZIAŁU			JEZDNI LEWA (WSCHODNIA)								OBJEKTY KOLIZJE														
	Roboty wykończeniowe		Podbudowa		Roboty ziemne		R. przygot.		Wypełnienie pasa rozdziału	Drenaż	R. przygot.	Roboty ziemne		Podbudowa		Roboty wykończeniowe																		
	BARIERY DROGOWE (STALOWEBETONOWE)	BARIERY DROGOWE (STALOWEBETONOWE)	WIĄZACA BA 8 cm	WIĄZACA BA 8 cm	WYKOP	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSIŁNYCH	WYKOP	USUNIĘCIE HUMUSU	WYPEŁNIENIE PASA ROZDZIAŁU	DRENAŻ	WYKONKA	USUNIĘCIE HUMUSU	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSIŁNYCH	WYKOP	MASY	FREZOWANIE	WIĄZACA BA 8 cm	WIĄZACA BA 8 cm	PODŁOŻE GRUNTOWE 60 Mpa		WARSTWA MROZOCHELNIA	PODOB. POMOCNICZA Z KR. STAB. MECZ. 22 cm	PODOB. POMOCNICZA Z KR. STAB. MECZ. 22 cm	HUMUSOWANIE I OBSIĄNIĘ TRAWA	WYPEŁNIENIE POBOCZY	OZNAKOWANIE	MALOWANIE	OGRÓDZENIE	HUMUSOWANIE I OBSIĄNIĘ TRAWA	BARIERY DROGOWE (STALOWEBETONOWE)	BARIERY DROGOWE (STALOWEBETONOWE)			
10+400																															10+400	Pd-2 10+472,50		
10+500																															10+500	WS-11 10+513,60		
10+600																																		
10+700																																		
10+800																																		
10+900																																		
11+000																																		
11+100																																		
11+200																																		
11+300																																		
11+400																																		
11+500																																		
11+600																																		
11+700																																		
11+800																																		
11+900																																		
12+000																																		
12+100																																		
12+200																																		
12+300																																		
12+400																																		
12+500																																		
12+600																																		
12+700																																		
12+800																																		
12+900																																		
13+000																																		
13+100																																		
13+200																																		
13+300																																		
13+400																																		
13+500																																		
13+600																																		
13+700																																		
13+800																																		
13+900																																		
14+000																																		
14+100																																		
14+200																																		
14+300																																		
14+400																																		
14+500																																		
14+600																																		
14+700																																		
14+800																																		
14+900																																		
15+000																																		
15+100																																		
15+200																																		
15+300																																		
15+400																																		
15+500																																		
15+600																																		
15+700																																		
15+800																																		

Kilometryż	JEZDNIĄ PAWA (ZACHODNIA)										PAS ROZDZIAŁU		JEZDNIĄ LEWA (WSCHODNIA)										Kilometryż	Opis obiektu						
	Roboty wykończeniowe					Podbudowa					Roboty ziemne					R. przygot.	Podbudowa					Roboty wykończeniowe								
	WYKONKA	USUNĘCIE HUMUSU	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	WZMOCNIENIE PODŁOŻA POD NAPIĘTY NASYP	WYKONKA	USUNĘCIE HUMUSU	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	WZMOCNIENIE PODŁOŻA POD NAPIĘTY NASYP	WYKONKA	USUNĘCIE HUMUSU	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	WZMOCNIENIE PODŁOŻA POD NAPIĘTY NASYP	WYKONKA	USUNĘCIE HUMUSU	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	WZMOCNIENIE PODŁOŻA POD NAPIĘTY NASYP	WYKONKA	USUNĘCIE HUMUSU	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSYNYCH	WYKOP	WZMOCNIENIE PODŁOŻA POD NAPIĘTY NASYP					
15+900																													15+900	
16+000																													16+000	MS-15 16+026,00
16+100																													16+100	
16+200																													16+200	
16+300																													16+300	PE-14 16+370,00
16+400																													16+400	PE-15 16+470,00
16+500																													16+500	
16+600																													16+600	
16+700																													16+700	
16+800																													16+800	
16+900																													16+900	
17+000																													17+000	
17+100																													17+100	
17+200																													17+200	
17+300																													17+300	
17+400																													17+400	
17+500																													17+500	
17+600																													17+600	
17+700																													17+700	
17+800																													17+800	
17+900																													17+900	
18+000																													18+000	
18+100																													18+100	
18+200																													18+200	
18+300																													18+300	Pd-3 18+340,00
18+400																													18+400	
18+500																													18+500	
18+600																													18+600	
18+700																													18+700	P-11 18+743,00
18+800																													18+800	PR-15 18+840,00
18+900																													18+900	PE-16 18+960,00
19+000																													19+000	PE-17 19+040,00
19+100																													19+100	PE-18 19+120,00
19+200																													19+200	PE-19 19+200,00
19+300																													19+300	
19+400																													19+400	
19+500																													19+500	P-12 19+500,00
19+600																													19+600	
19+700																													19+700	PE-20 19+700,00
19+800																													19+800	PE-21 19+800,00
19+900																													19+900	P-13 19+910,00
20+000																													20+000	
20+100																													20+100	
20+200																													20+200	WD-16 20+200,13 PE-22 20+265,00
20+300																													20+300	P-14 20+360,00
20+400																													20+400	PE-23 20+435,00 PE-24 20+495,00
20+500																													20+500	
20+600																													20+600	
20+700																													20+700	
20+800																													20+800	P-15 20+800,00
20+900																													20+900	
21+000																													21+000	
21+100																													21+100	
21+200																													21+200	WS-17 21+235,54
21+300																													21+300	P-16 21+390,00

	JEZDNIA PAWA (ZACHODNIA)											PAS ROZDZIAŁU	JEZDNIA LEWA (WSCHODNIA)											OBJEKTY KOŁTARZE														
	Roboty wykończeniowe					Podbudowa			Roboty ziemne				R. przygot.	Podbudowa					Roboty wykończeniowe																			
	BARIERY DROGOWE (STALOWE/BETONOWE)	EKRY ANI AKUSTYCZNE	MALOWANIE	OGRÓDZENIE	HUMISOWANIE I OBSIĄNIJE TRAWA	WYPELNIENIE POGÓCZY	WIAŻĄCA BA 8 cm	WIAŻĄCA BA 16 cm	PODOB. POMOCNICZA STAB. MECH. 22 cm	PODOB. POMOCNICZA BA 16 cm	WARSTWA MROZOOCHRONNA	FREZOWANIE	WYKOP	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSILNYCH	USUNIĘCIE HUMUSU	DRENAŻ	WYPELNIENIE PASA ROZDZIAŁU	R. przygot.	WYKOP	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSILNYCH	USUNIĘCIE HUMUSU	WIAŻĄCA BA 8 cm	WIAŻĄCA BA 16 cm	PODOB. POMOCNICZA STAB. MECH. 22 cm	WARSTWA MROZOOCHRONNA	FREZOWANIE	WYKOP	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSILNYCH	USUNIĘCIE HUMUSU	HUMISOWANIE I OBSIĄNIJE TRAWA	OGRÓDZENIE	MALOWANIE	OZNACOWANIE	EKRY ANI AKUSTYCZNE	BARIERY DROGOWE (STALOWE/BETONOWE)			
21+400																																				21+400		
21+500																																					21+500	
21+600																																					21+600	PR-25 21+600,00
21+700																																					21+700	P-17 21+700,00 PE-26 21+760,00
21+800																																					21+800	
21+900																																					21+900	
22+000																																					22+000	
22+100																																					22+100	
22+200																																					22+200	
22+300																																					22+300	P-18 22+340,00
22+400																																					22+400	
22+500																																					22+500	DPD-18 22+560,75
22+600																																					22+600	PE-27 22+650,00
22+700																																					22+700	P-19 22+710,00
22+800																																					22+800	PE-28 22+800,00 PE-29 22+850,00
22+900																																					22+900	
23+000																																					23+000	
23+100																																					23+100	WD-19 23+161,35
23+200																																					23+200	
23+300																																					23+300	
23+400																																					23+400	
23+500																																					23+500	
23+600																																					23+600	
23+700																																					23+700	
23+800																																					23+800	
23+900																																					23+900	PR-30 23+932,00
24+000																																					24+000	P-20 24+073,00
24+100																																					24+100	
24+200																																					24+200	
24+300																																					24+300	
24+400																																					24+400	
24+500																																					24+500	
24+600																																					24+600	WD-20 24+696,78
24+700																																					24+700	
24+800																																					24+800	
24+900																																					24+900	
25+000																																					25+000	
25+100																																					25+100	
25+200																																					25+200	
25+300																																					25+300	P-21 25+316,00
25+400																																					25+400	
25+500																																					25+500	PE-31 25+500,00
25+600																																					25+600	PE-32 25+600,00
25+700																																					25+700	PE-33 25+700,00
25+800																																					25+800	
25+900																																					25+900	
26+000																																					26+000	
26+100																																					26+100	WD-21 26+115,19
26+200																																					26+200	
26+300																																					26+300	
26+400																																					26+400	
26+500																																					26+500	
26+600																																					26+600	P-22 26+655,00
26+700																																					26+700	
26+800																																					26+800	

Pozycja	JEZDNI PAWA (ZACHODNIA)										PAS ROZDZIAŁU		JEZDNIA LEWA (WSCHODNIA)										Kilometryż			
	Roboty wykończeniowe					Podbudowa					Roboty ziemne		R. przygot.	Podbudowa					Roboty wykończeniowe							
	BARIERY DROGOWE (STALOWE/BETONOWE)	OKAZKOWANIE	OGRODZENIE	HMUSOWANIE I OBSIĄNIENIE TRAWA	WYPEŁNIENIE PÓBGCZY	SCIEPIALNA SMA 4 cm	WIĄŹCA BA 8 cm	PODUDOWA BA 16 cm	PODUD. POMOCNICZA Z KR. STAB. MECH. 22 cm	WARSTWA MRZOCROHNNA	PODUD. GRUNTOWE 60 Mpa	WYKOP	WYKOP	WYKOP	WYKOP	WYKOP	WYKOP	WYKOP	WYKOP	WYKOP	WYKOP	WYKOP	WYKOP	WYKOP		
26+900																									26+900	
27+000																										27+000
27+100																										27+100
27+200																										27+200
27+300																										27+300
27+400																										27+400
27+500																										27+500
27+600																										27+600
27+700																										27+700
27+800																										27+800
27+900																										27+900
28+000																										28+000
28+100																										28+100
28+200																										28+200
28+300																										28+300
28+400																										28+400
28+500																										28+500
28+600																										28+600
28+700																										28+700
28+800																										28+800
28+900																										28+900
29+000																										29+000
29+100																										29+100
29+200																										29+200
29+300																										29+300
29+400																										29+400
29+500																										29+500
29+600																										29+600
29+700																										29+700
29+800																										29+800
29+900																										29+900
30+000																										30+000
30+100																										30+100
30+200																										30+200
30+300																										30+300
30+400																										30+400
30+500																										30+500
30+600																										30+600
30+700																										30+700
30+800																										30+800
30+900																										30+900
31+000																										31+000
31+100																										31+100
31+200																										31+200
31+300																										31+300
31+400																										31+400
31+500																										31+500
31+600																										31+600
31+700																										31+700
31+800																										31+800
31+900																										31+900
32+000																										32+000
32+100																										32+100
32+200																										32+200
32+300																										32+300

Kilometryż	JEZDNI PAWA (ZACHODNIA)											PAS ROZDZIAŁU			JEZDNI LEWA (WSCHODNIA)																										
	Roboty wykończeniowe			Podbudowa				Roboty ziemne				R. przygot.	Podbudowa			Roboty wykończeniowe																									
	Ekran akustyczny	Malowanie	Ogrożenie	HMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWA	WYPELNIENIE POGOCZY	WIAŻĄCA BA 8 cm	PODOBUDOWA BA 16 cm	WARSTWA MROZOCYCHRONNA	PODOBUDOWA BA 60 Mpa	WARSTWA MROZOCYCHRONNA	PODOBUDOWA BA 16 cm	STAB. MECH. 22 cm	WYKOP	WZMOŻENIE PODŁOŻA POD NASYPI	WYKOP	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSIŁNYCH	USUNIĘCIE HUMUSU	WYCYNKA	WYPELNIENIE PASA ROZDZIAŁU	DRENŻ	R. przygot.	WYCYNKA	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSIŁNYCH	USUNIĘCIE HUMUSU	WZMOŻENIE PODŁOŻA POD NASYPI	WYKOP	WARSTWA MROZOCYCHRONNA	PODOBUDOWA BA 16 cm	PODOBUDOWA BA 60 Mpa	WARSTWA MROZOCYCHRONNA	WYPELNIENIE POGOCZY	HMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWA	OGROŻENIE	MALOWANIE	OZNAKOWANIE	Ekran akustyczny	Bariera drogowa				
32+400																	1					1																			
32+500																																									
32+600																																								P-31 32+660,00	
32+700																																									
32+800																																									
32+900																																								PE-44 32+900,00	
33+000																																									PE-44 33+000,00
33+100																																								PE-46 33+100,00	
33+200																																									
33+300																																									
33+400																																								P-32 33+440,00	
33+500																																									
33+600																																									
33+700																																									
33+800																																									
33+900																																									
34+000																																									WS-25a 34+064,00
34+100																																									
34+200																																								WS-25 34+262,88	
34+300																																								PE-47 34+300,00 P-33 34+385,00	
34+400																																								PE-48 34+465,00	
34+500																																									
34+600																																									
34+700																																									
34+800																																									
34+900																																								PE-49 34+900,00 PE-50 34+980,00	
35+000																																									
35+100																																									
35+200																																									
35+300																																									P-35 35+302,00
35+400																																									P-35 35+494,50
35+500																																									
35+600																																									
35+700																																									DPD-26 35+794,00
35+800																																									
35+900																																									
36+000																																								WS-27 36+021,68	
36+100																																									
36+200																																									
36+300																																									
36+400																																									
36+500																																									
36+600																																									

Legenda:

element:   znaczenie:

- wykonane niesprzedane
- wykonane częściowo sprzedane
- 1 wykonane sprzedane